兴国县尚龙矿业有限公司 风岭背高岭土矿二期工程 V4、V5 矿体 露天开采扩建项目

安全设施验收报告

法定代表人: 李金华

技术负责人: 蔡锦仙

评价负责人: 曾祥荣

报告完成日期: 2024年4月

评价人员

职责	姓名	专业	资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	曾祥荣	安全	S011044000110192002791	026427	
	林庆水	电气	S011035000110192001611	038953	
西日知己	谢继云	采矿	S011035000110203001176	041179	
项目组成员	张巍	机械	S011035000110191000663	026030	
	李兴洪	地质	S011035000110203001187	041186	
报告编制人	曾祥荣	安全	S011044000110192002791	026427	
	谢继云	采矿	S011035000110203001176	041179	
报告审核人	李晶	安全	1500000000200342	030474	
过程控制负责人	吴名燕	汉语言 文学	S011035000110202001306	041184	
技术负责人	蔡锦仙	采矿	S011035000110201000589	041181	

规范安全生产中介行为的九条禁令

赣安监管规划字(2017)178号

- 一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构(以下统称中介 机构)租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为:
- 二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务,或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段,扰乱技术服务市场秩序的行为;
 - 三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为;
 - 四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为;
 - 五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为;
- 六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的 中介机构开展技术服务的行为:
- 七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为:
- 八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价,违规擅自出台 技术服务收费标准的行为:
- 九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动,或者有获取不正当利益的行为。

安全评价技术服务承诺书

- 一、在该项目安全评价活动过程中,我单位严格遵守《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。
- 二、在该项目安全评价活动过程中,我单位作为第三方,未受到任何组织和个人的干预和影响,依法独立开展工作,保证了技术服务活动的客观公正性。
- 三、我单位按照实事求是的原则,对本项目进行安全评价,确保出具的报告均真实有效,报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对该项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西伟灿工程技术咨询有限责任公司 2024年4月

前 言

兴国县尚龙矿业有限公司风岭背高岭土矿(以下简称"风岭背高岭土矿"),原矿山名称为兴国县云母高岭土加工厂风岭背高岭土矿,因企业发展需要及相关职能部门企业管理要求,原兴国县云母高岭土加工厂需由职能单一加工厂升级为股份公司,企业向兴国县行政审批局提交了变更名称申请,2024年3月1日,兴国县行政审批局核发了营业执照,企业名称变更为兴国县尚龙矿业有限公司。

风岭背高岭土矿矿区位于兴国县城南西 258°方向,直线距离 11.5km 处,行政区划属兴国县永丰乡风岭背村管辖。矿区地理坐标:东经 115°14′08″~115°14′47″,北纬 26°18′09″~26°18′39″。矿区有简易公路约 1.6km 与 S226 省道相通(S226 省道在矿区不可视范围内),矿区距赣州约 120km,至兴国县城约 40km,交通条件较为便利。

风岭背高岭土矿为一开采多年的露天高岭土矿山,原采矿许可证生产规模为 1.0万㎡ /年。兴国县云母高岭土加工厂于 2021 年 6 月委托江西省煤田地质勘察研究院编制并提交了《兴国县云母高岭土加工厂风岭背高岭土矿矿山矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》。兴国县云母高岭土加工厂分别于 2021 年 6 月 15 日、2022 年 7 月 17 日、2023 年 7 月 18日在赣州市自然资源局换发了《采矿许可证》(证号:C3607002009127120052082),有效期限为 2023 年 3 月 30 日至 2033 年 3 月 30 日采矿权人;兴国县尚龙矿业有限公司;经济类型:有限责任公司(自然人独资);法人代表人:陈妃进;开采矿种:高岭土;开采方式:露天开采;矿区范围由 4 个拐点坐标圈定,面积 0.4508km²,开采标高由+233m 标高至+165m 标高,矿山生产规模由 1 万 t/a 扩大至 15 万 t/a。

由于生产规模扩大,根据《建设项目安全设施"三同时"监督管理办法》 安监总局令第 36 号 (77 号令修改)的要求,矿山应履行建设项目"三同时" 手续,兴国县云母高岭土加工厂于 2021年12月委托江西赣安全生产技术咨询服务中心编制了《兴国县云母高岭土加工厂风岭背高岭土矿露天开采扩建项目安全预评价报告》,2022年2月委托贵州达安安全技术服务有限责任公司编制了《兴国县云母高岭土加工厂风岭背高岭土矿露天开采扩建项目安全设施设计》。《安全设施设计》于 2022年3月14日通过赣州市行政审批局组织的专家评价,并于 2022年4月11下发了《关于兴国县云母高岭土加工厂风岭背高岭土矿露天开采扩建项目安全设施设计的审查意见》(赣市行审证(3)字(2022)118号)。

在矿山组织扩建项目基建施工时,发现原设计 V1 矿体南部区域未纳入开采范围内,造成了资源损失,需要将设计开采范围覆盖整个 V1 矿体。在基建时,业主发现 V2 矿体剩余资源以及 V3 矿体西南侧矿体高岭土矿石很薄,无开采利用价值,且地表开挖后对地表自然地理情况破坏大,还损耗林业资源,业主决定永久放弃安排对 V2 矿体剩余资源以及 V3 矿体西南侧的矿体进行开采,并同时调整开采顺序。因为开采范围变更导致开采终了边坡角变化,属于重大变更,兴国县云母高岭土加工厂 2022 年 12 月委托陕西鸣德通圣工程设计有限公司编制了《兴国县云母高岭土加工厂风岭背高岭土矿露天开采扩建项目安全设施设计变更》。《安全设施设计变更》于 2022 年 12 月 13 日通过赣州市行政审批局组织的专家评价,并于 2023 年 2 月 23 下发了《关于兴国县云母高岭土加工厂风岭背高岭土矿露天开采扩建项目安全设施设计(变更)的审查意见》(赣市行审证(2)字〔2023〕21号)。

风岭背高岭土矿为自上而下分台阶开采的大型山坡露天高岭土矿山,采用公路开拓汽车运输,设计生产规模 15.00 万 t/a 高岭土矿,开采主要工艺流程为剥离:挖掘机剥离→挖掘机集中装车→自卸汽车运输至采空区充填;

采矿:挖掘机剥离→挖掘机挖掘矿→挖掘机铲装→汽车运输出矿。

风岭背高岭土矿 V3 矿体由于含铁量较高,高岭土产品颜色偏黄不好售卖,企业结束了 V3 矿体开采,并已经复绿。为接续矿山生产,矿山自 2024年1月份初开始二期工程 V4、V5 矿体基建工作,目前基建已经完成,V4 矿体已形成+205m 剥离平台及+198m 铲装平台。V5 矿体已形成+226m 铲装平台。完成了防排水沟及运输道的建设工作。企业委托我公司对兴国县尚龙矿业有限公司风岭背高岭土矿露天开采扩建项目二期工程 V4、V5 矿体进行安全设施验收评价。

为了确保安全验收评价的科学性、公正性和严肃性,根据《安全生产法》及《建设项目安全设施"三同时"监督管理办法》等相关法律法规规范的要求,我公司于2024年4月3日组织评价项目组对风岭背高岭土矿进行了现场勘验,并提出了整改建议,风岭背高岭土矿于2024年4月15日整改完毕。

我公司评价项目组于 2024 年 4 月 16 日进行了现场复查,查验相关管理和安全设施的运行状况。整改建议已按要求整改到位,根据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》(安监总管一〔2016〕49 号)要求,对照《安全设施设计》和相关法规要求,运用了安全检查表法进行了符合性评价。在此基础上,编制本评价报告,以作为兴国县云母高岭土加工厂风岭背高岭土矿二期工程 V4、V5 矿体露天开采扩建项目安全设施验收的依据。

关键词: 高岭土矿 露天开采 扩建 验收评价

目 录

前 言	I
1. 评价范围与依据	1
1.1 评价对象和范围	1
1.2 评价依据	1
1.2.1 法律	1
1.2.2 行政法规	2
1.2.3 部门规章	3
1.2.4 地方性规章及法规	4
1.2.5 规范性文件	
1.2.6 标准、规范	7
1.2.7 建设项目合法证明文件	
1.2.8 建设项目技术资料	
1.2.9 其他评价依据	
2.建设项目概述	
2.1 建设单位概况	
2.1.1 建设单位概况	
2.1.2 建设项目概况	
2.1.3 周边环境	
2.2 自然环境概况	
2.3 地质概况	
2.3.1 矿区地质概况	
2.3.1.1 区域地质	
2.3.1.2 矿区地质	
2.3.2 矿床地质特征	
2.3.3 水文地质概况	
2.3.4 工程地质概况	
2.4 建设概况	
2.4.1 矿山开采现状(扩建项目)	
2.4.2 总平面布置	
2.4.3 开采范围	
2.4.4 矿山生产规模及工作制度	
2.4.5 采矿方法	
2.4.6 开拓运输	
2.4.7 采场防排水	
2.4.8 供配电	
2.4.9 排土场	41

风岭背高岭土矿二期工程 V4、V5 矿体露天开采扩建项目安全设施验收评价报告

2.4.10 通信系统	41
2.4.11 个人安全防护	
2.4.12 安全标志	
2.4.13 安全管理	43
2.4.14 安全设施投入	48
2.4.15 设计变更	48
2.4.16 设计变更	51
2.4.17 其他	
2.5 施工及监理概况	52
2.6 试运行情况	53
2.7 安全设施概况	54
3. 安全设施符合性评价	59
3.1 安全设施"三同时"程序	59
3.1.1 安全设施"三同时"程序符合性单元安全检查表	59
3.1.2 安全设施"三同时"程序符合性单元评价小结	61
3.2 露天采场	61
3.2.1 露天采场单元安全检查表	
3.2.2 露天采场单元评价小结	63
3.3 采场防排水系统	63
3.3.1 采场防排水系统单元安全检查表	63
3.3.2 采场防排水系统单元安全评价小结	
3.4 矿岩运输系统	64
3.4.1 矿岩运输系统单元安全检查表	64
3.4.2 矿岩运输系统单元评价小结	65
3.5 供配电系统	66
3.5.1 供配电单元安全检查表	66
3.5.2 供配电单元评价小结	
3.6 总平面布置	68
3.6.1 厂址子单元安全检查表	68
3.6.2 建(构)筑物防火子单元安全检查表	
3.6.3 总平面布置单元评价小结	71
3.7 通信系统	71
3.7.1 通信系统单元安全检查表	
3.7.2 通信系统单元评价小结	71
3.8个人安全防护	71
3.8.1 个人安全防护单元安全检查表	
3.8.2 个人安全防护单元评价小结	72

3.9 安全标志 7	2
3.9.1 安全标志单元安全检查表7	2
3.9.2 安全标志单元评价小结7	3
3.10 安全管理	3
3.10.1 组织与制度子单元安全检查表7	3
3.10.2 安全运行管理子单元安全检查表7	6
3.10.3 应急救援子单元安全检查表7	6
3.10.4 安全管理单元评价小结7	7
3.11 重大事故隐患判定7	7
3.12 系统综合安全评价 7	9
4. 安全对策措施建议	0
4.1 露天采场单元安全对策措施建议8	0
4.2 防排水单元安全对策措施建议8	1
4.3 矿井运输系统单元安全对策措施建议8	32
4.4 安全教育培训对策措施建议8	32
4.5 应急救援对策措施建议8	3
4.6 防灭火安全对策措施建议8	3
4.7 总平面布置对策措施建议8	3
4.8 通讯系统安全对策措施建议8	4
4.9 安全标志单元安全对策措施建议8	4
4.10 安全管理单元安全对策措施建议8	35
5. 评价结论	6
6. 评价说明	8
7. 附件及附图	39

1. 评价范围与依据

1.1 评价对象和范围

评价对象: 兴国县尚龙矿业有限公司风岭背高岭土矿二期工程 V4、V5 矿体露天开采扩建项目。

评价范围:《兴国县云母高岭土加工厂兴国县云母高岭土加工厂风岭背高岭土矿露天开采扩建项目安全设施设计(变更)》(以下简称《安全设施设计变更》)及《兴国县尚龙矿业有限公司风岭背高岭土矿露天开采扩建项目安全设施设计(V4矿体)变更说明》中二期工程确定的V4、V5矿体开采区域内露天采场、开拓运输系统、采场防排水、供配电、通信系统和个人安全防护及安全标志等包括基本安全设施和专用安全设施符合性进行安全设施验收评价,对存在的问题提出整改建议和安全对策措施。

本评价报告不包括选矿工业场地设施、危险化学品使用场所和职业卫生评价,《安全设施设计》中未涉及的内容亦不列入本评价报告评价内容。

1.2 评价依据

1.2.1 法律

- 1)《中华人民共和国突发事件应对法》(中华人民共和国主席令第69号,自2007年11月1日起施行)
- 2)《中华人民共和国矿山安全法》(1992年主席令第 65 号发布; 2009年主席令第 18 号修正, 自 2009年 8 月 27 日施行)
- 3)《中华人民共和国矿产资源法》(1986年3月19日主席令36号公布;中华人民共和国主席令第18号发布修正,2009年08月27日实施)
- 4)《中华人民共和国水土保持法》(1991年主席令第49号发布;2010年主席令第39号发布修订,自2011年3月1日起施行)
 - 5) 《中华人民共和国特种设备安全法》(中华人民共和国主席令第4

号, 2014年1月1日起施行)

- 6) 《中华人民共和国环境保护法》(1989 年主席令 22 号, 2014 年主席令第 9 号修订, 自 2015 年 1 月 1 日起施行)
- 7)《中华人民共和国劳动法》(中华人民共和国主席令第 28 号, 2018 年主席令第 24 号修订, 2018 年 12 月 29 日起施行)
- 8) 《中华人民共和国消防法》(1998 年主席令第 4 号发布 , 1998 年 9 月 1 日起施行。2021 年主席令第 81 号发布修正, 2021 年 4 月 29 日起施行)
- 9)《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日中华人民共和国主席令第七十号公布;2021年主席令第88号,2021年6月10日修正,自2021年9月1日起施行)

1.2.2 行政法规

- 1)《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号, 2004年2月1日起施行)
- 2)《地质灾害防治条例》(国务院令第394号,自2004年3月1日起施行)
- 3)《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第 493 号,自 2007 年 6 月 1 日起施行)
- 4)《特种设备安全监察条例》(国务院令第 373 号公布,国务院令第 549 号修改,自 2009 年 5 月 1 日起施行)
- 5) 《工伤保险条例》(国务院令第 375 号公布,国务院令第 586 号修改,自 2011 年 1 月 1 日起施行)
- 6)《安全生产许可证条例》(国务院令第 397 号,2004 年 1 月 7 日起施行,根据 2014 年 7 月 9 日国务院第 54 次常务会议通过 2014 年 7 月 29 日中华人民共和国国务院令第 653 号公布 自公布之日起施行的《国务院关

于修改部分行政法规的决定》第二次修正)

- 7)《气象灾害防御条例》(中华人民共和国国务院令第570号, 自2010 年 4 月 1 日起施行, 2017 年 10 月 7 日国务院令第 687 号修订)
- 8)《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令第293号公布,国务院 令第 687 号修改, 2017 年 10 月 7 日起施行)
- 9)《生产安全事故应急条例》(国务院令第708号,2019年3月1日 公布, 自 2019 年 4 月 1 日起施行)
- 10) 《建设工程质量管理条例》(国务院令第 279 号, 2000 年 1 月 30 日起施行, 国务院令第714号发布修订, 2019年4月23日施行)

1.2.3 部门规章

- 1)《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(原国家安全监管总局令 第 16 号, 自 2008 年 2 月 1 日起施行)
- 2) 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》(原国家安全监管总 局令第 20 号发布; 第 78 号令修订, 2015 年 7 月 1 日起施行)
- 3) 《建设项目安全设施"三同时"监督管理办法》(原国家安全监管 总局令第 36 号, 第 77 号令修改, 2015 年 5 月 1 日起施行)
- 4)《金属非金属矿山建设项目安全设施目录(试行)》(原国家安全 监管总局令第 75 号,2015 年 3 月 16 日公布,2015 年 7 月 1 日施行)
- 5)《安全生产培训管理办法》(原国家安全监管总局令第44号,第80 号修改, 自 2015 年 7 月 1 日起施行)
- 6)《生产经营单位安全培训规定》(原国家安全监管总局令3号,第 80 号修改, 自 2015 年 7 月 1 日起施行)
- 7) 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(原国家安全监管总 局令第 30 号, 第 80 号修改, 自 2015 年 7 月 1 日起施行)

- 8)《安全评价检测检验机构管理办法》(应急管理部 1 号令,自 2019 年 5 月 1 日起实施)
- 9)《生产安全事故应急预案管理办法》(应急管理部 2 号令,自 2019年 9 月 1 日起实施)

1.2.4 地方性规章及法规

- 1)《江西省实施〈工伤保险条例〉办法》(省政府令第 204 号发布, 2013 年 7 月 1 日起施行)
- 2)《江西省实施〈中华人民共和国矿山安全法〉办法》(1994年10月24日 江西省第八届人民代表大会常务委员会第十一次会议通过,2010年9月17日江西 省第十一届人民代表大会常务委员会第十八次会议第二次修正)
- 3)《江西省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》(经 2011 年 1 月 24 日第 46 次省政府常务会议审议通过,2011 年 1 月 31 日江西省人民政府令第 189 号公布,自 2011 年 3 月 1 日起施行。2019 年 9 月 29 日江西省人民政府令第 241 号第一次修改公布,自公布之日起施行)
- 4)《江西省安全生产条例》(2007年3月29日江西省第十届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过,2007年3月29日江西省第十届人大常委会公告第95号公布,自2007年5月1日施行。2017年7月26日江西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议修订,2017年7月26日江西省第十二届人大常委会公告第137号公布,自2017年10月1日起施行。2019年9月28日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修正,2019年9月28日江西省第十三届人民代表大会常务委员会公告第44号公布,自公布之日起施行。2023年7月26日江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议第二次修订,自2023年9月1日起施行。)
 - 5) 《江西省采石取土管理办法》 (江西省人民代表大会常务委员会公

告(2006)第78号,2019年9月28日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第十五次会议修改)

6)《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》(2018年9月28日省人民政府第11次常务会议审议通过,2018年10月10日省人民政府令第238号公布,自2018年12月1日起施行。2021年6月9日省人民政府令第250号第一次修正公布,自公布之日起施行)。

1.2.5 规范性文件

1) 国务院文件

(1) 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》

国发〔2010〕23号

- - (3)《国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理的通知》 安委办〔2012〕1号
- (4)《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》 (厅字〔2023〕21号)

2) 部委文件

- (1)《财政部、应急管理部关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》 财资〔2022〕136号,2022年11月21日实施
- (2)《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录(第一批)的通知》 2013年9月6日,安监总管一〔2013〕101号
- (3)《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录(第二批)的通知》2015年2月13日,安监总管一〔2015〕13号
 - (4) 《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施

竣工验收工作的通知》

2016 年 2 月 5 日,安监总管一(2016)14 号

- (5) 《国家安全监管总局 保监会 财政部关于印发《安全生产责任保 险实施办法》的通知 》 安监总办〔2017〕140号
- (6) 《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理 规范》的通知 安监总厅安健一〔2018〕3号
- (7)《应急管理部关于印发〈企业安全生产标准化建设定级办法〉的 通知》 应急[2021]83 号
- (8) 《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工 作的指导意见〉的通知》 矿安〔2022〕4号
- (9) 《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患 判定标准〉的通知》 矿安[2022]88号
- (10)《国家矿山安全监察局关于开展矿山安全培训专项检查工作的通 知》 (矿安[2022]125号)
 - (12) 《国家矿山安全监察局关于印发的通知》 矿安(2023) 1号
- (13)《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通 知》 (矿安[2023]16 号, 2023年2月27日发布)
- (14) 国家矿山安全监察局关于开展露天矿山边坡监测系统建设及联网 工作的通知 (矿安〔2023〕119号)
- (15)《国家矿山安全监察局关于印发〈非煤矿山建设项目安全设施设 计重大变更范围〉的通知》 (矿安〔2023〕147号)

3) 地方性文件

- (1) 《关于印发全省公安机关推行爆破服务"一体化"的实施意见的 通知》 赣公字〔2007〕237 号
- (2) 《关于进一步加强全省非煤矿矿山建设项目安全设施"三同时" 监督管理的通知》 赣安监管一字[2009]第 384 号

- - (5) 《关于在全省非煤矿山企业推行安全生产责任保险工作的通知》 赣安监管一字〔2011〕23 号
- (6)《关于印发[江西省关于进一步加强高危行业企业生产安全事故应 急预案管理规定(暂行)]的通知》 赣安监管应急字〔2012〕63 号

- (11)《江西省安全生产委员会关于在全省高危行业领域实施安全生产责任保险制度的指导意见》 (赣安[2017]22号)

1.2.6 标准、规范

1) 国家标准

(1)	《企业职工伤亡事故分类》	GB6441-86
(2)	《建筑灭火器配置设计规范》	GB50140-2005
(3)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》	GB12348-2008
(4)	《安全色》	GB2893-2008
(5)	《安全标志及其使用导则》	GB2894-2008
(6)	《矿山安全标志》	GB14161-2008
(7)	《供配电系统设计规范》	GB50052-2009
(8)	《建筑物防雷设计规范》	GB50057-2010
(9)	《建筑抗震设计规范》(2016年版)	GB50011-2010
(10)	《低压配电设计规范》	GB50054-2011
(11)	《工业企业总平面设计规范》	GB50187-2012
(12)	《20kV 及以下变电所设计规范》	GB50053-2013
(13)	《非煤露天矿边坡工程技术规范》	GB51016-2014
(14)	《建筑设计防火规范》(2018 年版)	GB50016-2014
(15)	《消防安全标志第一部分:标志》	GB13495. 1-2015
(16)	《中国地震动参数区划图》	GB18306-2015
(17)	《危险化学品重大危险源辨识》	GB18218-2018
(18)	《头部防护 安全帽》	GB 2811-2019
(19)	《矿山电力设计标准》	GB50070-2020
(20)	《金属非金属矿山安全规程》	GB16423-2020
(21)	《个体防护装备配备规范 第1部分:总则》	GB39800. 1-2020
(22)	《个体防护装备配备规范 第4部分: 非煤矿山	」》GB39800. 4−2020
2) 国	家推荐性标准(GB/T)	
(1)	《生产过程安全卫生要求总则》	GB/T12801-2008
(2)	《高处作业分级》	GB/T3608-2008

(3)《生产过程危险和有害因素分类与代码》 GB/T13861-2022
 (4)《工业企业噪声控制设计规范》 GB/T50087-2013
 (5)《企业安全生产标准化基本规范》 GB/T33000-2016
 (6)《用电安全导则》 GB/T13869-2017

(7) 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》

GB/T29639-2020

3) 国家职业卫生标准

(1) 《工业企业设计卫生标准》

GBZ1-2010

4) 国家工程建设标准

(1) 《厂矿道路设计规范》

GBJ22-87

5) 行业标准

(1) 《安全评价通则》

AQ8001-2007

(2) 《安全验收评价导则》

AQ8003-2007

(3)《矿山救护规程》

AQ1008-2007

(4)《金属非金属露天矿山高陡边坡监测技术规范》AQ/T2063-2018 1.2.7 建设项目合法证明文件

- 1)《营业执照》(统一社会信用代码: 9136073256106934XR, 兴国县市场监督管理局)
- 2)《采矿许可证》(证号: C3607002009127120052082, 赣州市自然资源局,有效期限: 自 2023 年 3 月 30 日至 2033 年 10 月 30 日)
- 3) 《江西省工业企业技术改造项目备案通知书》(项目统一代码: 2202-360732-07-02-199873, 兴国县行政审批局, 2022 年 2 月 23 日)
- 4)《关于兴国县云母高岭土加工厂风岭背高岭土矿露天开采扩建项目安全设施设计的审查意见》(赣市行审证(3)字〔2022〕118号,赣州市行政审批局,2022年4月11日)

5)《关于兴国县云母高岭土加工厂风岭背高岭土矿露天开采扩建项目安全设施设计(变更)的审查意见》(赣市行审证(2)字〔2023〕21号,赣州市行政审批局,2023年2月23日)

1.2.8 建设项目技术资料

- 1)《兴国县云母高岭土加工厂风岭背高岭土矿露天开采扩建项目安全预评价报告》(江西赣安安全生产技术咨询服务中心,2021年12月)
- 2)《江西省兴国县风岭背矿区高岭土矿资源储量核实报告》(兴国县云母高岭土加工厂2019年);
- 3)《江西省兴国县风岭背矿区高岭土矿资源储量核实报告》备案证明及评价意见(赣州市自然资储备字〔2019〕049号);
- 4)《江西省兴国县风岭背矿区高岭土矿资源储量核实报告》评价意见(赣州市金辉矿业技术服务有限公司,赣金辉储审字〔2019〕050号);
 - 5)《兴国县云母高岭土加工厂风岭背高岭土矿露天开采扩建项目初步设计》(贵州达安安全技术服务有限责任公司,2022年2月)
- 6)《兴国县云母高岭土加工厂风岭背高岭土矿露天开采扩建项目安全设施设计》(贵州达安安全技术服务有限责任公司,2022年2月)
- 7)《兴国县云母高岭土加工厂风岭背高岭土矿露天开采扩建项目安全设施设计(变更)》(陕西鸣德通圣工程设计有限公司,2022年12月)
- 8)《兴国县云母高岭土加工厂风岭背高岭土矿露天开采扩建项目安全设施设计(变更)(V4矿体)变更说明》(陕西鸣德通圣工程设计有限公司,2024年2月)
 - 9)竣工图纸

1.2.9 其他评价依据

1)《安全评价委托书》

2.建设项目概述

2.1 建设单位概况

2.1.1 建设单位概况

兴国县云母高岭土加工厂成立于 2000 年 1 月 18 日,统一社会信用代码: 9136073256106934XR,因企业发展需要及相关职能部门企业管理要求,原兴国县云母高岭土加工厂需由职能单一加工厂升级为股份公司,于 2023 年 4 月 14 日取得了兴国县行政审批局核发的营业执照,企业名称变更为兴国县尚龙矿业有限公司,2024年 3 月 1 日取得兴国县行政审批局颁发的营业执照,统一社会信用代码: 91360732MACLUD527,企业类型:有限责任公司;法定代表人:陈妃进;住所为江西省赣州市兴国县永丰乡马良村,经营范围:许可范围:非煤矿山矿产资源开采;一般项目:选矿、云母制品销售,建筑材料销售、非金属矿及制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2.1.2 建设项目概况

风岭背高岭土矿采矿权人为兴国县尚龙矿业有限公司。

兴国县云母高岭土加工厂于 2000 年通过行政审批方式首次取得风岭背高岭土矿的《采矿许可证》,由原赣州市矿产资源管理局颁发,证号为3621000030007; 生产规模 1 万 t/a; 有效期限: 2000 年 1 月至 2010 年 1 月。该采矿权自 2005 年后,均为每年延续一次,至 2023 年经过十多次延续,2023年 7 月 28 日再次取得了赣州市自然资源局颁发的采矿许可证,证号为C360700200912720052082,有效期限壹拾年零柒月自 2023 年 3 月 30 日至2033 年 10 月 30 日。

2019年1月兴国县云母高岭土加工厂委托内蒙古吉安劳动安全评价有限责任公司编制并提交了《兴国县云母高岭土加工厂风岭背高岭土矿安全现

状评价报告》,矿山因扩大生产规模,现正履行"三同时"程序,2023年9月13日重新取得(V3矿体)安全生产许可证,兴国县云母高岭土加工厂风岭背高岭土矿 2023年9月13日取得了赣州市行政审批局颁发的《安全生产许可证》(编号: (赣)FM安许证字(2023)B0124),安全生产许可证有效期: 2023年9月13日至2026年9月12日。

企业为了符合有关规定和满足市场需求,合理开发利用矿产资源,决定扩大生产规模,兴国县云母高岭土加工厂风岭背高岭土矿拟扩建 15 万 t/a 的高岭土露天开采项目。

2019年8月,兴国县云母高岭土加工厂委托赣州市金友矿业开发咨询服务有限公司编制并提交了《江西省兴国县风岭背矿区高岭土矿资源储量核实报告》(以下简称《资源储量核实报告》)。

2021年6月,兴国县云母高岭土加工厂委托江西省煤田地质勘察研究院 编制并提交了《兴国县云母高岭土加工厂风岭背高岭土矿矿山矿产资源开发 利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》。

矿山于 2021 年 6 月 15 日、2022 年 7 月 17 日取得了赣州市自然资源局换发的《采矿许可证》。采矿许可证编号: C3607002009127120052082; 采矿权人: 兴国县云母高岭土加工厂; 地址: 兴国县永丰乡马良村; 矿山名称: 兴国县云母高岭土加工厂风岭背高岭土矿; 经济类型: 私营企业; 开采矿种: 高岭土; 开采方式: 露天开采; 生产规模: 15.00 万 t/a; 面积 0.4508km², 开采深度: 由+233m 至+165m 标高。有效期限: 2022 年 3 月 30 日至 2023 年 3 月 30 日。

2021年12月兴国县云母高岭土加工厂委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心编制并提交了《兴国县云母高岭土加工厂风岭背高岭土矿露天开采扩建项目安全预评价报告》。

2022年2月23日取得了兴国县行政审批局颁发的《江西省工业企业技

术改造项目备案通知书》,生产规模为15.00万t/a。

2022年2月兴国县云母高岭土加工厂委托贵州达安安全技术服务有限公司编制了《兴国县云母高岭土加工厂风岭背高岭土矿露天开采扩建项目初步设计》和《兴国县云母高岭土加工厂风岭背高岭土矿露天开采扩建项目安全设施设计》(以下简称《安全设施设计》)。《安全设施设计》于2022年3月14日通过赣州市行政审批局组织的专家评价,并于2022年3月14下发了《关于兴国县云母高岭土加工厂风岭背高岭土矿露天开采扩建项目安全设施设计的审查意见》(赣市行审证(3)字〔2022〕118号)。

在矿山组织扩建项目基建施工时,发现原设计 V1 矿体南部区域未纳入开采范围内,造成了资源损失,需要将设计开采范围覆盖整个 V1 矿体。在基建时,业主发现 V2 矿体剩余资源以及 V5 矿体西南侧矿体高岭土矿石很薄,无开采利用价值,且地表开挖后对地表自然地理情况破坏大,还损耗林业资源,业主决定永久放弃安排对 V2 矿体剩余资源以及 V5 矿体西南侧的矿体进行开采。因此,需要变更开采范围并重新安排矿山各矿体开采顺序。兴国县云母高岭土加工厂 2022 年 12 月委托陕西鸣德通圣工程设计有限公司编制了《兴国县云母高岭土加工厂风岭背高岭土矿露天开采扩建项目安全设施设计变更》于 2022 年 12 月 13 日通过赣州市行政审批局组织的专家评价,并于 2023 年 2 月 23 下发了《关于兴国县云母高岭土加工厂风岭背高岭土矿露天开采扩建项目安全设施设计(变更)的审查意见》(赣市行审证(2)字(2023)21 号)。

风岭背高岭土矿于 2022 年 4 月 12 日开始了基建工程,于 2023 年 2 月 18 日完成了基建施工作业。因企业变更公司名称,于 2023 年 7 月 28 日取得了赣州市自然资源局下发的《采矿许可证》,采矿权人变更为兴国县尚龙矿业有限公司,其他未改变,有效期限自 2023 年 3 月 30 日至 2033 年 3 月 30

日。矿区拐点坐标见表 2-5。2023 年 8 月 6 日复核时, 采场现状与设计相符。

2023 年 9 月 13 日赣州市行政审批局下发了安全生产许可证(V3 矿体) 有效期为 2023 年 9 月 13 日至 2026 年 9 月 12 日。

兴国具尚龙矿业有限公司风岭背高岭土矿露天开采扩建项目行政区划 隶属于江西省赣州市兴国县永丰乡马良村。

风岭背高岭土矿矿区位于兴国县城南西 258°方向,直线距离 11.5km 处,行政区划属兴国县永丰乡风岭背村管辖。矿区地理坐标: 东经 115°14′ 08"~115°14'47", 北纬26°18'09"~26°18'39"。

矿区有简易公路约 1.6km 与 S226 省道相通 (S226 省道在矿区不可视范 围内),矿区距赣州约120km,至兴国县城约40km,交通条件较为便利。矿 区具体位置见图 2-1。




图 2-1 矿区交通位置图

2.1.3 周边环境

矿区位于丘陵地区,300m 范围内无风景区、学校、无大型水库、自然保护区或重要设施,500m 范围内无高压线,1000m 可视范围内无省道、国道、高速公路、铁路。

矿区南侧约 170m 外为风岭背村,有较多民房。矿山采用机械开采矿体, 开采区域与民房有足够的安全距离,满足安全要求。

矿区外东南侧有农田,矿山开采时必须防止开挖的岩土外溢污染农田。 矿区不在自然保护区、三区两线、生态红线范围内。矿区范围及周边暂 未发现有崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害现象。该矿开采的矿体为高岭土矿, 矿岩不含有毒,有害物质,对周边环境无大的影响。

2.2 自然环境概况

区内属丘陵地貌,地形切割不深,植被不甚发育。最大海拔标高为296.0m,最低海拔标高为159.0m,相对高差137米。地形坡度一般为20~32°。

区内属亚热带温暖潮湿气候,年平均气温 18.9℃,冬无严寒,夏无酷暑,雨量充沛。12月均温 7.2℃,7月均温 29.3℃,无霜期 284 天左右,年平均降雨量 1539 毫米。矿区内无大的地表水体,多为山塘,矿区南部有一条山间小溪寺前河,流入永丰河。矿区土壤母质以花岗岩风化物为主。区内出露的地层仅为第四系仅残坡积层。矿区地带性山地植被为亚热带常绿阔叶林,植被发育较全,现状植被主要以杉、松、樟和灌木等为主。该区域常年主导风向西南风,矿区所在位置历史最高洪水位标高+159.7m。

区内交通运输条件便利,电力、劳力供应充足。

根据〈中国地震动参数区划图〉(GB18306-2015),矿区地震动参数小于 0.05g,属于地震烈度小于 6度地区,即为地震稳定区,地面建(构)筑

物需按地震烈度6度设防。

2.3 地质概况

2.3.1 矿区地质概况

2.3.1.1 区域地质

风岭背高岭土矿区所处大地构造单元属于一级构造分区的华南褶皱系,二级赣中南褶隆,三级赣西南拗陷的四级大湖山~芙蓉山隆断束。矿区大地构造位置处在南岭东西复杂构造带北部边缘和武夷、戴云新华夏系隆起褶带西缘复合部位,区域一级沙地~大柏地东西构造带和赣州~南雄北北东向构造带交会处及其派生构造一兴国旋卷构造砥柱部位。本区构造活动强烈,断裂、褶皱发育,不同岩块内,方向各异的褶皱构造,不同方向的断裂带组成本区几乎是"杂乱无章"的构造格局。风岭背高岭土矿区处在兴国旋扭构造砥柱部位,但又是东西向构造带、南北向构造带及其北东~北北东向构造带的复合部位。这诸多构造带之间在本区构造演化进程中,又是互相限制,互相利用,具有联系和继承性。震旦~寒武系浅变质岩系(局部混合岩化)组成本区结晶基底。强烈挤压形成的南北向片理、线理及紧密褶皱构造是本区较早的构造雏裂,与其伴生,或由其派生的东西,北东、北西向断裂、裂隙构造为晚些时候岩浆贯入提供了必不可少的空间场所和边界条件。永丰、清溪岩体呈南北向、弹前、江背和古嶂岩体呈东西向展布都是显而易见的。

2.3.1.2 矿区地质

1) 地层

岭背高岭土矿区范围内仅出露第四系全系统地层(Q₄)。

全系统(Q₄):分布在矿区各个角落的河床、沟溪中。主要为残坡积及冲积成因的砂和亚砂土,以及黄红色黏土类。厚 0.5~3 米。

2) 构造

矿区以断裂构造为主。这些断裂构造又多呈继承、利用区域早期构造的

伴生低序次构造或派生成分。矿区断裂构造主要有:东西向构造、南北向构造及北东~北北东向构造。

(1) 东西向构造

东西向构造在矿区最发育,主要表现为一组平行排列、分布密集的东西向断裂硅化蚀变带,以矿区北部 F24 以及风岭背附近的一组东西向断裂硅化带 F28 为代表。

这组断裂硅化带规模较大,走向延长最大为 1.8~2.0 公里,小者百余米,地表出露宽度 0.35~4.38 米之间。产状多倾向北,倾角 52°~85°,沿走向呈舒缓波状,局部有膨大缩小或斜列出现。带间距离约 20~50 米左右。带内岩石强烈硅化,绢云母化。局部有硅化石英脉充填。表现为压扭性质。

(2) 北东东~北东向构造

该组断裂构造主要由矿区中部大片地区向东部延伸,由北东东逐渐转向北东,明显表现为西段出露宽,向东段收敛的帚状构造。主要由F17、F22、F25等断裂硅化带组成。带间往往表现右行斜列展布形成,疏密不一,一般带间距离50~100米,规模较大的带间距离可达数百米。单个断裂硅化带走向延伸可达1.2~2.3公里以上,一般在200~900米之间,出露宽0.30~5.92米。倾向北北西~北西,倾角62°~85°带内岩石遭受挤压后产生压扭性裂隙,同时充填石英质脉或产生硅化和绢云母化。

(3) 南北向构造

在矿区中部偏西,分布一组南北向断裂硅化带,主要有F30~F34等五条,走向延长500米以上,个别达1600米,分布宽约在300米范围内,断裂硅化带厚度0.28~1.67米,倾向西或东,倾角65°~88°。断裂面表现为走向呈舒缓波状延伸,具分枝复合及侧现特征。

该组断裂硅化带切割东西向和北东东~北东向断裂硅化带。矿区内三组

方向构造总体反映东西向及北东向活动时间较早,而南北向活动较晚,受区域构造活动制约,具有多期活动特点。

3) 岩浆岩

矿区出露的岩浆岩,以花岗岩为主。

花岗岩属区域永丰复式岩体,隆市花岗岩株内的上垄花岗岩瘤占据着矿区大部分空间,也是矿区主要赋存原岩。

(1) 中粗粒斑状黑云母花岗岩 (γ^{52-1b})

在矿区南东部黄屋场村南~寺前一带部分出露。属永丰岩体一部分。岩石呈中粗粒花岗结构,局部斑状结构,斑晶以长石为主,岩石主要矿物成分为石英(20%~32%)、斜长石(21%~26%)、钾长石(35%~38%)、黑云母(4%)、少量白云母,副矿物有锆石、榍石、磷灰石、磁铁矿、金红石、石榴石等;岩石化学成分主要为 SiO_2 70.76%、 TiO_2 0.55%、 Al_2O_3 14.25%、 Fe_2O_3 0.44%、FeO2.85%、CaO2.19%、MgO1.11%、MnO0.07%、 K_2O 4.80%、 P_2O_5 0.15%、 Na_2O 3.15%。

(2) 中细粒斑状二云母花岗岩 (γ^{52-3a})

属外围隆市岩体的一部分,矿区主要在西南九石、桐江村~风岭背一带。岩石主要为中细粒斑状结构,斑晶长石为主,占 10%~20%,粒径一般 $5\sim10$ 毫米,大者可达 20 毫米。岩石主要矿物成分为石英(30%~32%)、斜长石(24%~25%)、钾长石(38%~39%)、黑云母(2%~3%)、白云母(2%~4%),副矿物有锆石、独居石、磷灰石、钛铁矿、锐钛矿、绿帘石等;岩石化学成分主要为 SiO_2 72.76%、 TiO_2 0.45%、 Al_2O_3 14.38%、 Fe_2O_3 0.33%、Fe0 1.22%、CaO 0.66%、MgO 0.37%、MnO 0.04%、 K_2O 4.45%、 P_2O_5 0.40%、 Na_2O 3.68%。

(3) 中~中细粒 (斑状) 二云母花岗岩 (γ^{52-3b})

该岩体是矿区主要赋矿原岩,为复式岩体演化晚期产物,属上垄岩瘤, 出露在矿区北部、中部和中南部大部分地区并延伸至外围,面积约 11.5 平 方公里。岩体明显侵入于 γ 52-16 永丰岩体和 γ 52-3a 隆市岩体中,侵入界面上可见石英细脉,硅化褐铁矿细脉及粒度极细的冷凝边;边界两侧岩石粒度及风化后的颜色明显不同;高岭土淘洗率及化学成分也有不同程度差异。岩石浅灰~褐灰色,中粗~细粒花岗结构,似斑状构造;主要矿物组成:石英(31.53%)、斜长石(21.86%)、钾长石(35%)、黑云母(1.06%)、白云母(4.66%)、绢云母(6.06%)及副矿物锆石、锐钛矿、磷灰石、磁铁矿等;化学成分:SiO₂ 76.01%、TiO₂ 0.088%、Al₂O₃ 12.78%、Fe₂O₃ 0.15%、Fe0 1.43%、CaO 0.46%、MgO 0.12%、MnO 0.14%、K₂O 4.27%、P₂O₅ 0.03%、Na₂O 3.43%。

(4) 细粒白云母花岗岩 (γ^{52-3c})

零散出露于矿区北部、东部和南部,是矿区主要赋矿原岩。主要特征是,平面上常呈不规则椭圆状、弯曲状、囊状小岩滴。矿区内大小岩滴 10 个,主要为风岭背和禾仓坑两个,面积分别为 0.23 和 0.063 平方公里,其他都在 $0.002\sim0.0056$ 平方公里之间。平面、剖面上呈岩墙~岩枝状侵入 γ 52-3b 上垄岩体中。接触界线两侧岩石,同样可见矿物成分、粒度及风化后颜色的明显差异。岩石浅灰~灰白色,细粒花岗结构,斑状构造;矿物组成:石英(27%)、斜长石(25%)、钾长石(40%)、白云石(4.66%)及副矿物锆石、榍石、褐铁矿等;化学成分:Si0₂ 73.46%、Ti0₂ 0.10%、Al₂O₃ 14.65%、Fe₂O₃ 0.68%、Fe0 0.64%、Ca0 0.25%、MgO 0.27%、MnO 0.07%、K₂O 5.26%、P₂O₅ 0.14%、Na₂O 3.39%。

2.3.2 矿床地质特征

1) 矿体规模及矿体特征

根据矿区地貌形态,全区可分别圈出6个高岭土矿体,由西而东分别编号 V1、V2、V5、V4、V5、V6;单个矿体面积0.007Km²~0.132Km²,矿体厚度1~13.20m,平均6.55m,矿体厚度一般表现为山顶、山脊较厚,向山坡、山脚下渐次变薄。矿体规模、形态详见表2-1。

矿体炮	广体编 面积 (Km²)	平均厚	Z	平均品位(%	淘洗率		
号		度 (m)	Ai ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃ +TiO ₂	TiO ₂	何犯李	备 注
V1	0.032	5. 95	34. 24	1.60	0.09	19. 43	精矿
V2	0.041	7. 49	34. 19	1. 32	0.08	18. 54	精矿
V5	0.132	6. 50	34. 57	1.38	0.09	20.03	精矿
V4	0.007	3.00	34. 79	2. 07	0. 12	23. 94	精矿
V5	0.040	4. 68	34. 14	1.71	0.16	20. 41	精矿
V6	0.029	7. 67	34. 88	1.88	0. 12	17.80	精矿
全区	0. 281	6. 55	34. 46	1.45	0.10	19. 46	精矿

表 2-1 矿体特征一览表

由于矿体随地貌形态及风化壳自然分开,所以,矿体平面形态具面型特点,呈不规则等轴状,不规则椭圆形及长条形等形态,严格受微地貌形态控制,与风化壳形态也近乎一致。

矿体的剖面形态受地形控制更明显,随微地貌形态变化而变化,同时也 受风化壳的发育程度制约。矿体在剖面上一般呈似层状、串珠状及透镜状。 当地形平缓,形态简单,无明显切割时,矿体在剖面上多呈带状、似层状。 当地形切割厉害,河谷沟溪两侧出露基岩及风化球密集地段时,矿体剖面形 态则呈串珠状。一般小矿体多呈透镜状。

矿体一般在山顶、山脊较厚,向两侧或四周山坡微倾变薄呈凹凸形,有时向一侧倾斜呈双凸形。倾角一般较缓,在10°~20°间变化。

矿体在平面上产状多变,但反映一个规律就是:无论从矿体本身,还是 从内部结构来看,均受矿区构造控制。表现出呈东西、南北及北东~北北东 向的边界条件。这与区域及矿区岩浆岩(作为赋矿原岩)的展布特点及产状 是一致的。

1) 矿石质量特征

(1)矿石成分

区内高岭土主要为砂质高岭土及白云母砂质高岭土,其矿物成分较为简单,与风化壳成分大体相似。

矿物成分主要由石英、钾长石及高岭石类、云母类矿物组成,两种矿石 类型的矿物成分差异在于砂质高岭土的石英成分明显高于白云母砂质高岭 土,而云母成分偏低且以黑云母(多变为绢云母)为主,详见表 2-2。

		矿 物 含 量(%)							
试验项目	矿石类型	高岭	石英	白云母	钾长石	黑云母	其它	备注	
		石类							
小型试验	砂质高岭土	22.00	61.78	4.06	少量	12. 17		淘洗推算	
\4 7\ ² _\27\	白云母砂质高	22, 46	4.4 AG	92.20	0.00		0.00		
选矿试验	岭土	22.40	44. 46	23, 30	9.69		0.09	X 射线	
综合利用扩	白云母砂质高	10.40	44 97	92.20	11 74		1 90	衍射结果	
大试验	岭土	19. 49	44. 27	23. 30	11. 74		1.20		

表 2-2 原矿矿物含量表

①高岭石和埃洛石

据原矿粒度分析资料,高岭石主要分布在 40 微米以下粒级中,约占 81% 以上,平均粒径 15 微米, <2 微米粒级仅占 7.30%。据透射电镜分析,高岭石主要呈不规则薄片状,主要在 2~5 微米以下。砂质高岭土中粒径 <2 微米居多,白云母砂质高岭土中粒径在 1~3 微米或稍大。部分晶片具云母假象,显然由白云母转变而生。另一种高岭石形态呈书页状聚片集合体,主要在 5 微米以上粒级中。

②白云母

呈无色或淡蓝色,不规则半自形粒状,主要分布在50微米以上粒径中, <40微米粒径仅占19.73%。白云母具不同程度高岭土化,风化作用较深时, 高岭石呈白云母假象。

白云母化学成分: SiO₂ 49.68%, Al₂O₃ 29.16%, K₂O 7.91%, Fe₂O₃ 2.48%, TiO₂ 0.27%, Na₂O 为零。

③石英

石英是原矿主要矿物成分之一,含量在45%以上。主要分布在0.1毫米以上大粒级中,占95%。呈无色透明~半透明状,它形粒状。表面无污染,内部几乎不含微色体。

④钾长石

呈白色或乳白色,不规则粒状。表面一般无污染,高岭土化不明显。据 X 射线分析,属微斜长石。主要分布在 40 微米以上粒级中,小于 40 微米粒级中仅占 25. 30%。主要化学成分: K_2O 15. 4%, Na_2O 1. 0%, Al_2O_3 19. 23%, SiO_2 65. 44%, Fe_2O_3 0. 017%。

(2) 淘洗精矿(-325 目) 矿物成分

据 X 射线衍射分析,主要为高岭石(47%~68%),白云母(18%~45%)及钾长石(3%~13%),石英(微量~6%),斜长石(1%~5%),平均含量列入表 2-3。

矿石类型	矿物含量(%)								
19 47 公 至	高岭石	埃洛石	白云母	石 英	钾长石	斜长石	其它		
砂质高岭土	61.00	微量	23. 08	微-4.8	10.83	1.00	1.00		
白云母砂质高岭土	47. 5	微量	43	5	2. 25	2.5			

表 2-3 精矿高岭土矿物含量表

表 2-3 可以看出,砂质高岭土同白云母砂质高岭土矿物成分含量有较大差异,前者高岭石含量大于后者,白云母含量则后者明显多于前者,砂质高岭土钾长石含量较高。石英、斜长石在两种类型矿石精矿中均较低,仅百分之几。

2) 矿石的结构构造

(1)本区属花岗岩风化壳残积型矿床,决定了矿石的结构构造已经改变了原岩块状构造而呈砂状、砂土状、松散状构造;片状高岭石定向排列具定向构造;因裂隙充填褐黄粘土、褐铁矿染组成斑染构造等。

(2) 矿石结构

①似斑状结构、变异花岗结构

矿石虽呈松散状,但不破坏原来结构情况,可见由石英、云母、高岭石 (长石变化而来)等组成的等粒~不等粒花岗状或似斑状结构。

②交代结构、交代残留结构

斜长石被高岭石、水白云母交代、黑云母被白云母交代,微斜长石局部 交代斜长石,斜长石被钠长石交代都形成交代结构。当交代不彻底时形成交 代残留结构,如微斜长石被高岭石交代后局部可见格子双晶。斜长石在高岭 石中残留等。有时虽交代完全,但仍保留长石假象等。

③碎粒显微鳞片结构

矿石局部因构造破碎或某种因素影响,使高岭石富化,主要由片状高岭 石及少量石英碎粒及云母碎片组成的岩石,具碎粒显微鳞片结构。

(3) 矿石的物理性质

①体重

本区高岭土矿石结构松散,小体重仪表性差且难以测定,使用大体重样进行矿石体重测定。按不同时间、不同深度测定并进行了湿度校正。矿石湿体重 1.70~1.98 吨/米³,干体重 1.57~1.71 吨/米³,本区砂质高岭土平均体重为 1.63 吨/米³。

②湿度

湿度的测定随体重测定一并进行。松散矿石的湿度变化较大,从 4. 33%~13. 96%。湿度随气候和深度的变化极为明显。大体重测定中,3 米以上测定平均湿度为 7. 71%,3 米以下测定平均湿度为 12. 66%。测定小体重时,测定湿度偏小。约在 3 米以上测定湿度为 6. 85%,3 米以下湿度为 8. 48%。矿区平均湿度为 8. 92%。同在 3 米以下,9 月夏秋之交的雨季所测湿度偏大。

2.3.3 水文地质概况

矿区内属亚热带温暖潮湿气候,气候温和,日照充足,雨量充沛,年平均降雨量 1539mm,形成大气降水补给地表水的有利条件。矿区属低山丘陵地带,地形切割不深。区内没有大的地表水系,矿区最低海拔标高+159.7m,最高海拔+294.23m,相对高差 134.53m,开采标高+233~+165m,开采标高位于当地侵蚀基准面+159.7m以上。

1) 岩石的富水性及透水性条件

区内地下水类型主要有第四系孔隙水、基岩裂隙水两个含水层,但富水程度均很弱。矿区出露岩石主要为花岗岩,属坚硬岩石,花岗岩风化带孔隙裂隙水含水层及花岗岩基岩裂隙水含水层,富水性弱。

2) 地表水与地下水补给、径流、排泄条件

矿区内无地表水体, 地表水的来源主要靠大气降水补给, 地形坡度大, 为大气降水提供了良好地表径流条件, 地下水主要靠大气降水补给, 大部分通过地表网状裂隙→基岩裂隙→径流, 排泄于地形低洼的沟谷中。地表水大部分形成径流水, 少量补给地下水, 由于地形坡度陡, 地表径流条件好, 地表水与地下水均由高向低排泄, 不会造成露天采坑积水。

3) 水文条件分析

矿床拟露天采矿,影响矿坑充水的主要因素为大气降水,大气降水是本区地表水及地下水主要补给来源,它不仅影响地表水及地下水的动态变化,还会影响露天采坑的涌水量变化。风化裂隙含水局部地段会汇入矿坑,但水量极小。露天采矿场设计最低开采标高为+165m,高于当地最低侵蚀基准面(+159.7m),大气降水及含水层地下水汇入矿坑均可自然排水疏干。

综上所述,矿区以裂隙含水层充水为主的矿床,矿床产于侵蚀基准面以上,水文地质条件简单。由于开采范围小,开采前后水文地质条件基本无变化。

2.3.4 工程地质概况

矿区高岭土矿属露天矿床,矿体(采矿权证范围内)位于当地最低侵蚀 基准面标高以上,矿床岩溶不发育,富水性弱,水文地质条件简单。地表浮 土覆盖剥离量较小,矿体呈层状产出,岩性单一;区内露天开采需要大规模 剥离地表,形成一系列边坡,对区内地表工程地质条件造成一定威胁;而表 层浮土和风化层岩石力学强度相对较低,稳定性稍差,可引起矿山工程地质 问题,应按实际需要进行护坡或支护。根据《矿区水文地质工程地质勘探规范》的划分标准,本矿区工程地质条件为简单类型。

2.4 建设概况

2.4.1 矿山开采现状(扩建项目)

1) 矿山原有情况

矿山采矿方式为露天开采,采用公路开拓、自卸汽车运输方案。矿山开采多年,2022年以前在矿区中部进行开采,主要开采了V1矿体北部局部区域、V2矿体东部区域和V3矿体西部区域,目前已形成了两个大采坑。V1矿体和V2矿体采坑开采面积约10.3×104m²,在矿体东北侧形成了+170m、+175m、+185m、+193m、+200m等5个开采台阶,在矿体东南侧形成了+170m、+173m、+175m等3个开采台阶。V3矿体采坑开采面积约10×104m²,其中在矿体北侧现有+202m、+212m等2级台阶,在矿体南侧现有+190m、+194m、+199m等3个开采台阶。

采坑底部标高约+180m的平台内,距离拟开采区域不小于150m。

2) 安全生产现状

兴国县尚龙矿业有限公司风岭背高岭土矿自取得安全生产许可证(证号: (赣) FM 安许证字[2023]B0124,有效期自 2023 年 9 月 13 日至 2026年 9 月 12 日)。自取得安全生产许可证以来,生产一直保持安全、平稳态势,没有发生工亡事故。

3) 利旧工程

矿山可利用现有露天采场、开拓公路、截排水沟及装载机、挖掘机、自 卸汽车、供水泵和洒水车。矿山开采、运输利旧设备见表 2-4。

序号	工程、设备名称	型号规格	单位	数量
_	矿山工程			
1	上山公路	路面宽4米		
2	截排水沟			
	矿山设备			
1	变压器	$S_{11}-400/10$	台	1
2	液压挖掘机	PC-360 型	台	3
3	自卸汽车	载重 5t	辆	3
4	装载机	ZL-40	台	1
5	供水泵	150QJ20-90/15	台	2
6	洒水车	10t	辆	1
三	公辅设施			
1	选厂	3899.15m^2	座	1
2	办公室		间	3
3	配电房		间	1

表 2-4 矿山开采、运输利旧设备表

2.4.2 总平面布置

- 1)工程总体布置:风岭背高岭土矿总平面主要由露天采场、选矿工业场地、沉砂池及矿部生活区等组成。工程总体布置如下:
- (1) 露天采场: 采场布置在 V4、V5 矿体。V4 矿体开采面积: 0.00675Km²; 开采深度: 由+214m 至+187m 标高; V5 矿体开采面积: 0.04986Km², 开采深度: 由+233m 至+181m 标高
- (2) 选矿工业场地: 位于 19 勘探线中部+180m 标高处, 占地面积 3899.15m²。
- (3) 沉砂池: 在 V4 矿体东侧和 V5 矿体西侧各设置沉淀池 1 个,容量 24m³。
- (4) 矿部生活区:布置在19~15 勘探线间,矿区西南部+190m 标高处的进矿公路旁,主要布置配电房、办公楼、宿舍、食堂、材料库和修理间。
- (5)高位水池:矿山工业用水主要是洒水降尘,采用一个约 20m³ 移动式水箱供给,其水源取自矿区东南侧的小河。另配有一辆容积为 10m³ 的洒水车对运输道路洒水降尘。矿区的消防用水由洒水车和移动水箱提供。

5) 内外部运输

矿区外部运输主要为产品输出和原材料以及设备运入。根据了解,矿山生产的高岭土产品委托外部物流车辆运输。

矿山自备皮卡车用于运输生活物品、原材料以及小型机械设备等。中大型采装生产设备由厂家直接运入现场进行安装。

内部运输主要有高岭土矿石、废土运输。高岭土矿石采用矿用自卸汽车,经铲装作业面由运输汽车运送到选矿工业场地。废土、废石采用矿用自卸汽车,经铲装作业面由运输汽车运送到采空区回填。其他货物运输采用运输车辆运输至矿山各工业场地。

2.4.3 开采范围

- 1) 开采方式: 采用山坡露天开采方式, 自上而下分台阶开采的方式。
- 2) 开采范围:根据赣州市自然资源局 2023 年 7 月 18 日核发的《采矿许可证》,矿区范围由 4 个拐点圈定,矿区总面积 0. 4508km²,开采深度由+233m 至+165m,矿区拐点坐标见表 2-5。

点号	X	Y
1	2911329.09	38623451.42
2	2910944. 09	38623696. 42
3	2911494.10	38624531.43
4	2911869.10	38624286. 43
开采深度	由+233m 至+165m 标高	
矿区面积	$0.4508 \mathrm{Km}^2$	

表 2-5 矿区范围拐点坐标表(2000 国家大地坐标系)

《安全设施设计》设计开采 V1、V2、V3、V4、V5、V6 六个矿体,设计开采范围拐点坐标分别见表 2-6、表 2-7、表 2-8、表 2-9、表 2-10、表 2-11。

表 2-6 V1 矿体设计开采范围拐点坐标表 (2000 国家大地坐标系)

拐点编号	X	Y
5	2911120.33	38623701.47
6	2911067.67	38623617. 69
1	2911328.58	38623451.60
7	2911340. 13	38623469. 98
8	2911329. 59	38623532.47
9	2911235. 47	38623617.97
开采面积	0. 02543Km ²	
开采深度		由+231m 至+193m 标高

表 2-7 V2 矿体设计开采范围拐点坐标表 (2000 国家大地坐标系)

拐点编号	Х	Y
10	2911375. 51	38623607.04
11	2911397. 47	38623594. 32
12	2911434. 80	38623653. 11
13	2911383.00	38623678. 26
14	911358. 69	38623642. 49
开采面积	0.00355Km ²	
开采深度	由+228r	n 至+204m 标高

表 2-8 V3 矿体设计开采范围拐点坐标表(2000 国家大地坐标系)

拐点编号	X	Y
15	2911628.13	38624151.70
16	2911451.46	38624245. 41
17	2911398.84	38624173. 03
18	2911394.96	38624107.05
19	2911448. 97	38624279. 81
20	2911350.96	38624315. 34
21	2911151.03	38624011.68
22	2911225. 39	38624029. 12
23	2911386. 28	38624190. 49
开采面积	$0.04439 \mathrm{Km}^2$	
开采深度	由+218m 至+167m 标高	

表 2-9 V4 矿体设计开采范围拐点坐标表(2000 国家大地坐标系)

拐点编号	X	Y
24	2911693.76	38624015. 19
25	2911745.40	38624142. 18

26	2911637. 43	38624057. 96
27	2911693.76	38624015. 19
开采面积	0.00675Km ²	
开采深度	由+214m 至+187m 标高	

表 2-10 V5 矿体设计开采范围拐点坐标表 (2000 国家大地坐标系)

拐点编号	Х	Y
28	2911817. 25	38624205. 87
4	2911869. 11	38624285. 95
29	2911688. 45	38624404. 11
30	2911520. 92	38624256. 37
31	2911678. 35	38624138. 83
开采面积	0.04986Km²	
开采深度	由+233m 至+181m 标高	

表 2-11 V6 矿体设计开采范围拐点坐标表 (2000 国家大地坐标系)

拐点编号	X	Y
32	2911656.60	38624424. 97
33	2911547. 49	38624496. 71
34	2911474. 51	38624502. 42
35	2911412. 85	38624408. 86
36	2911494.06	38624284. 29
37	2911552. 85	38624299. 49
开采面积	0. 03195Km²	_
开采深度	由+215m 至+180m 标高	

《安全设施设计变更》设计开采范围拐点坐标见表 2-12、表 2-13、表 2-14、表 2-15、表 2-16(2000国家大地坐标系)。

表 2-12 V3 矿体(一期开采)设计开采范围(变更)及拐点坐标

拐点编号	X	Y
15	2911628. 13	38624151.70
16	2911451.46	38624245. 41
17	2911398. 84	38624173.03
18	2911394. 96	38624107.05
19	2911448. 97	38624279. 81
20	2911350. 96	38624315. 34
21	2911208.60	38624098. 98

22	2911315. 52	38624119. 52
23	2911386. 28	38624190. 49
开采面积	0. 04439km²	
开采深度	由+218m 至+167m 标高	

表 2-13 V4 矿体(二期开采)设计开采范围拐点坐标表

拐点编号	X	Y
24	2911693. 76	38624015. 19
25	2911745. 40	38624142. 18
26	2911637. 43	38624057. 96
27	2911693. 76	38624015. 19
开采面积	0.00675km²	
开采深度	由+214m 至+187m 标高	

表 2-14 V5 矿体(二期开采)设计开采范围拐点坐标表

		<u> </u>	
拐点编号	X	Y	
28	2911817. 25	38624205. 87	
4	2911869. 11	38624285. 95	
29	2911688. 45	38624404.11	
30	2911520. 92	38624256. 37	
31	2911678. 35	38624138.83	
开采面积	0. 04986km²		
开采深度	由+233m 至+181m 标高		

表 2-15 V6 矿体 (二期开采)设计开采范围拐点坐标表

拐点编号	X	Y	
32	2911656. 60	38624424. 97	
33	2911547. 49	38624496.71	
34	2911474. 51	38624502.42	
35	2911412. 85	38624408.86	
36	2911494.06	38624284. 29	
37	2911552. 85	38624299. 49	
开采面积	0. 03195km²		
开采深度	由+215m 至+180m 标高		

拐点编号	X	Y	
5	2911027. 40	38623814. 26	
6	2910947. 08	38623694.38	
1	2911329. 09	38623451.42	
7	2911336. 74	38623464. 20	
8	2911334. 50	38623526.64	
9	2911229. 52	38623662.36	
开采面积	$0.~05171\mathrm{km}^2$		
开采深度	由+231m 至+170m 标高		

表 2-16 V1 矿体(三期开采)开采范围(变更)及拐点坐标

3) 开采顺序:根据《安全设施设计变更》,矿山开采顺序先开采一期 V3 矿体、再开采二期 V4、V5、V6 矿体、后开采三期 V1 矿体的顺序开采。

风岭背高岭土矿一期开采的 V3 矿体南侧矿体已提前结束,并已经复绿。二期工程 V4、V5 矿体基建已经完成, V4 矿体已形成+205m 剥离平台、+198m 铲装平台。V5 矿体已形成+226m 铲装平台。完成了防排水沟及运输道的建设工作。

2.4.4 矿山生产规模及工作制度

1) 矿山开采储量

根据《安全设施设计》描述,依据 2019 年 4 月提交的《江西省兴国县 风岭背矿区高岭土矿资源储量核实报告》,采矿证范围内累计查明 (122b+333)高岭土矿矿石量 2151kt,精矿量 414kt。其中: 122b 类 802kt, 精矿量 156kt; 333 类 1349kt,精矿量 258kt。

2) 生产规模

生产规模按《采矿许可证》核定的生产规模 15.00 万 t/a。

3) 服务年限

根据《安全设施设计》计算,风岭背高岭土矿开采服务年限为13.62年。

4) 产品方案

产品方案为高岭土矿。

5) 工作制度

《安全设施设计》采用年工作日 280 天,每天 1 班,每班 8 小时间断工作制度。

2.4.5 采矿方法

1)设计概况

(1) 露天开采境界

根据《安全设施设计变更》林地审批情况,风岭背高岭土矿二期 V4、V5 矿体露天开采境界参数如下:

12 11	1年91年以1717日	也因仍尽主你农	
拐点编号	X	Y	
24	2911693.76	38624015. 19	
25	2911745.40	38624142. 18	
26	2911637.43	38624057. 96	
27	2911693.76	38624015. 19	
开采面积	0. 00675km ²		
开采深度	由+214m 至+187m 标高		

表 2-17 V4 矿体设计开采范围拐点坐标表

表 2-18 V5 矿体设计开采范围拐点坐标表

			
拐点编号	X	Y	
28	2911817. 25	38624205. 87	
4	2911869.11	38624285. 95	
29	2911688. 45	38624404.11	
30	2911520. 92	38624256. 37	
31	2911678.35	38624138. 83	
开采面积	0. 04986km²		
开采深度	由+233m 至+181m 标高		

(2) 台阶参数

生产台阶高度: 7m

生产台阶坡面角: ≤45°

最终边坡角: V4:28°; V5:12°

安全平台宽度: 4m

清扫平台宽度: 6m,采用人工清扫;安全设施设计(变更)将清扫平台宽度调整为8m,清扫方式调整由人工清扫调整为机械清扫。

工作平台宽度: ≥20m

最小工作线长度: 50m

V4 矿体平台数量: +205m、+198m、+191m:

开采境界终了最大高度: V4: +214m~+187m 27m

V5 矿体平台数量: +226m、+219m、+212m、+205m(清扫平台)、+198m、+191m、+184m;

开采境界终了最大高度: V5: +233m~+181m 52m;

(3) 采剥方法

根据矿体的赋存条件、埋藏深度、矿区地形条件,选用山坡露天开采, 汽车运输开拓。按照"采剥并举,剥离先行"的原则组织生产。矿层采用自 上而下分台阶开采法,生产台阶高度为7m。

采矿工艺流程: 剥离→采矿→运输。

剥离:挖掘机剥离→挖掘机集中装车→自卸汽车运输至采空区回填。

采矿:选用现有 PC-360 挖掘机挖矿。该挖掘机最大挖掘高度为 7.38m, 斗容 1.6m³。

运输:挖掘机集中装车→载重5t自卸汽车运输至选矿工业场地。

2) 建设概况

采矿:矿山采用机械开采,使用 PC-360 型液压挖掘机直接剥离表土和 采矿,通过载重 5t 斯太尔自卸汽车运输。PC-360 挖掘机最大挖掘高度为 7.38m,斗容 1.6m³;载重 5t 斯太尔自卸汽车宽 2.35m。剥离表土运送至采空 区回填,矿体运输至选矿工业场地。

作业面参数:

- (1) V4 矿体采矿区域,自上而下形成了+205m 剥离平台、+198m 铲装平台。+198m 平台长约 20m,宽约 13m;台阶高度 7m,台阶坡面角 45°。
- (2) V5 矿体采矿区域,自上而下形成了+226m 铲装平台。+226m 平台长约 50m,宽约 20m;台阶高度 7m,台阶坡面角 45°。

矿山现有工作台阶参数、开采工艺、设备设施与设计相符。

目前矿山在基建阶段投入的工程设备见表 2-19。

序号	设备名称	型号	単位	数量	备注
1	挖掘机	卡特 326	台	2	147kW 表土剥离、矿体开挖
2	挖掘机	卡特 349	台	1	303kW,表土剥离、矿体开挖
3	装载机	山东临工 955F	台	8	162kW,平整场地
4	自卸卡车	重汽斯太尔	辆	3	380kW
5	洒水车	东风 D1	辆	1	水容量 10m³
6	电力变压器	S ₁₁ -100/10	台	1	100kVA 生活办公室
7	电力变压器	S ₁₁ -400/10	台	1	400kVA 选矿工业场地
8	电力变压器	S ₁₁ -250/10	台	1	250kVA 选矿工业场地
9	电力变压器	S ₁₁ -500/10	台	1	500kVA 选矿工业场地

表 2-19 主要设备清单

2.4.6 开拓运输

1)设计概况

开拓运输方式采用公路开拓、汽车运输。

安全设施设计:运输公路按III级矿山道路修建,计算车宽 2.5m,路面宽 4m,最大纵坡小于 9%,最小平曲线半径 15m。

安全设施设计变更: V4 矿体的采场运输公路改为从 V5 矿体采场运输公

路一侧约+189m 标高起, "Z"字形上山,进入 V4 矿体采场+198m 标高首采平台。V5 矿体采场至 V4 矿体+198m 首采铲装运输平台公路总长度约 255m。采用矿山三级砂石道路,路面不小于 4.0m。本次变更的公路最大纵坡仍按原设计取 9%,局部困难地段最大纵坡增大不超 1%。

建设概况

V4、V5 矿体利用矿办公楼北侧矿山公路, 在矿区北侧建设公路到达 V5 南侧矿体上部+226m 铲装平台。

V4 矿体的采场运输公路从 V5 矿体采场运输公路一侧约+189m 标高起, "Z"字形上山,进入 V4 矿体采场+198m 标高首采平台。V5 矿体采场至 V4 矿体+198m 首采铲装运输平台公路总长度约 255m。

运输公路按III级矿山道路修建,车宽 2.5m,路面宽 4m,最大纵坡小于 9%,最小平曲线半径 15m,运输道路为泥结路面。

矿区运输公路外侧堆置了土堆车挡,车挡高 0.7m,顶宽 0.5m。在坡度较大的地段和弯道处设置了相关警示标志。运输公路内侧设置了 0.4m×0.3m的排水沟,为矩形断面。

矿山上山公路按照《安全设施设计》建设, 开拓运输与设计相符。







图2-3 运输道路

2.4.7 采场防排水

1)设计概况

在采场周边设截排水沟,采用梯形断面,上宽 0.8m,下宽 0.4m,深 0.5m, 纵向坡度 2%,断面面积 0.26 m²。

各平台设置 0.3m×0.3m 矩形截排水沟;上山公路靠近山体侧设置 0.3m×0.3m 矩形截排水沟。

沉淀池: 在 V5 矿体东北侧+165m 标高处设置沉淀池,沉淀池规格为 6m (长)×4m (宽)×1m (深),容量 $24m^3$ 。

2) 建设概况

V4、V5矿体开采境界外设置了截水沟,为矩形断面,宽0.8m,深0.6m; 大气降水沿截水沟分别向流入东、西两侧沉砂池,经沉淀后外排。

+205m 平台设置 0.5m×0.4m 的排水沟; 上山公路靠近山体侧设置 0.4m

×0.3m 的排水沟。

在 V4 矿体东侧和 V5 矿体西侧各设置沉淀池 1 个,沉淀池规格为 6m(长) ×4m(宽)×1m(深),容量24m³。





图2-4 截排水沟



图2-5 上山公路排水沟

2.4.8 供配电

- 1)设计情况
- (1) 矿山为扩建项目,供电系统已建成。电源来自永丰乡变电站 10kV 农网线架空线路至矿区,安装 S_{11} -400/10 型变压器 1 台,供矿山生产和生活使用。供电电源电压等级采用 10kV,低压配电电压等级采用 0.4kV/0.23kV。矿山所有负荷均为三级负荷。
- (2)矿山低压供配电系统采用中性点接地 TN-C-S 方式,配电电压 0.4kV/0.23kV。
- (3) 地面用电设备电压 380V / 220 V (中性点接地),照明电压: 220V,工作面 36V。
 - (4) 本项目为高岭土露天山坡开采矿, 无凹陷坑, 用电负荷按三级设置。
- (5) 采场低压总进线处设电涌保护器。低压配电线路设断路器保护,设有短路、过负荷保护。
 - (6) 配电室地面高出地面 0.2m 以上,设置防火门(向疏散方向开启),

- 门、窗设防小动物进入措施(挡鼠板及10mm×10mm 钢丝网等),墙及顶板清水墙刷白;配电室配置灭火器。
 - (7) 移动式电气设备采用矿用橡套软电缆并接地。
 - (8) 配电线路采用短路和过负荷保护。
- (9) 照明照度: 电气设备室 50Ix, 调度室 75Ix。本项目为一班工作制, 采场不设固定照明。
- (10)对有易被触及的裸带电体,设置防护等级符合规定(IP2X、顶面IP4X)要求稳定耐久的遮栏外护物;可能被触及的裸带电部分开孔处设置"禁止触及"标志,在电气间(室)设置防护等级不低于 IP2X 的遮栏外护物及阻挡物时,应将人员可能无意识同时触及的不同电位的可导电部分置于伸臂范围之外。
- (11)主接地极设1组;破碎站主接地极设4组;主接地电阻不大于4 欧姆。用电动力设备处增设局部等电位联结。移动用电设备、手持式用电设 备采用Ⅱ类设备。
 - (12) 配电房设置带蓄电池应急照明灯(60min)。
- (13) 矿山地面厂房防雷按三类工业建筑设置防雷,接地电阻不大于 4 欧姆,设备供电线路末端安装避雷器。
 - (14) 本矿按一天一班制工作,均安排白天作业,采场不设照明设施。
 - 2) 建设情况

《安全设施设计》中设计的风岭背高岭土矿主要用电为选矿工艺设备、设施、供水泵用电、机修用电、办公生活用电和照明用电。

风岭背高岭土矿 V4V5 矿体露天开采系统中工程机械设备均为柴油动力设备,无电力设备;矿山配有一辆水容量为 10m³的洒水车,洒水车行驶至+226m平台后,通过软管连接 DN32×2.4mm的 PVC-U 型管将水压送至+212m标高处移动水箱内,不需配备供水泵。矿山一般机修作业由矿山机修人员完

成。

风岭背高岭土矿选矿工业场地已建有供配电系统,并配备了 4 台电力变压器,型号规格分别是 S_{11} -100/10、 S_{11} -250/10、 S_{11} -400/10、 S_{11} -500/10。变压器容量分别为 100kVA、250kVA、400kVA、500kVA。 S_{11} -250/10、 S_{11} -400/10、 S_{11} -500/10 型变压器均为选矿工艺设备提供电力,矿山的办公、生活、机修用电由 S_{11} -100/10 型变压器电力系统提供。矿山夜间不进行作业,不设置照明。

矿山配电房位于矿区西南部+190m标高处的进矿公路旁,门向外开启,设置有挡鼠板。配电房配置灭火器和蓄电池应急照明灯。

所有电器设备的金属外壳及电缆的配件、金属外皮等,均接地。并设置 了过流、电击、接地保护和防雷措施。

2.4.9 排土场

1)设计情况

矿山不设排土场。矿山地表土覆盖较薄,在剥离的过程中对开采的地表 采空区进行充填。

2) 建设情况

矿山未建设排土场。矿山剥离的表土,以及开采的云母高岭土加工后的 尾砂经沉淀处理后用作矿山恢复治理,回填至老采坑。

2.4.10 通信系统

1)设计情况

矿山距乡镇较近,移动及联通信号均较强,可用移动通信设备与外界联系。

2) 建设情况

风岭背高岭土矿为采场作业人员均配备了移动电话,矿山范围内有中国

移动和联通信号,能使用移动和联通电话,能通过电话与外界保持联系。

2.4.11 个人安全防护

风岭背高岭土矿按照《个体防护装备配备规范 第 4 部分: 非煤矿山》 (GB39800.4-2020)的要求为矿山作业人员发放了工作服、工作靴、安全帽、 工作手套和防尘口罩,做好个体防护。个体防护装备配备情况见表 2-18。

序 号	用具名称	使用工种	单 位	数 量	备注
1	安全帽	所有工种	顶	12	考虑至少 20%备用
2	防尘口罩	所有工种	只	20	阻尘率达 I 级标准(对粒 径不大于 5 μm 的粉尘,阻 尘率大于 99%) 考虑至少 20%备用
3	工作手套	所有工种	双	20	考虑至少 20%备用
4	工矿靴	所有工种	双	12	考虑至少 20%备用
5	耳塞耳罩	噪声 A 级在 85dB (A) 以上作业环境人员	副	12	NRR (dB) 26 考虑至少 20%备用

表2-18 个体防护装备配备情况表

2.4.12 安全标志

矿山在生产区内的危险处设置有安全标志,具体有:

- 1)禁止标志;用符号或文字的描述来表示一种强制性的命令,以禁止某种行为,如禁止入内、道路旁限速标识牌等。
- 2)警告标志;通过符号或文字来指示危险,表示必须小心行事,或用 来描述危险属性,如当心坠落,当心落石等。
- 3)指令标志;表示指令、必须遵守的规定。如指令标志、交通指示标志、需佩戴劳动保护用具指令等。
- 4)安全指示标志;用来指示安全设施和安全服务所在的位置,如安全出口等。
 - 5)消防标志;用于指明消防要求,如山林禁用明火等。

矿山设置的各类相应的安全警示标志,可以满足安全生产需要。



图2-6 警示标志牌

2.4.13 安全管理

1) 安全机构设置

风岭背高岭土矿现有从业人员 8 人,其中矿山主要负责人 1 名(陈明亚), 安全生产管理人员 2 名(易德福、陈法中)。低压电工特种作业人员 1 人, 其他从业人员 5 人。

矿山成立了安全生产科:

科 长:陈明亚(矿山安全生产主要负责人)

副科长: 易德福(矿山安全生产主管)

成 员:陈法中(对外联络人员)

劳亚胜 (员工代表)

矿山配备了注册安全工程师(王春燕)、采矿高级工程师(李慎芝)、 地质矿产高级工程师(李赞春)及机电工程师(王浩)等专业技术人员。矿 山配置的安全管理人员已参加 2023 年 3 月 4 日赣州市应急管理局组织的赣 州市矿山安全生产管理培训考试,并取得了合格证。

矿山设安全科,负责全矿的安全生产管理工作,配有主要负责人和安全生产管理人员,各班组设有兼职安全员,形成了企业内部安全生产管理网络。

2) 人员教育培训及取证

加强职工的安全教育不仅可以提高企业各级领导和职工搞好安全生产的责任感和自觉性,而且能普及和提高职工的安全技术知识,使其掌握不安全因素的客观规律,提高安全操作水平,确保安全生产。

矿山制定了年度安全教育培训计划,并按照年度培训计划对从业人员进 行了安全生产教育培训。

矿山主要负责人、安全生产管理人员及特种作业人员均已取得相应资格证件,矿山另一名安全管理人员已报名参加培训,正在取证中。取证情况见表 2-19。

序号	姓名	资格证类别	资格证号	有效期
1	陈明亚	主要负责人	440811199304138556	2023-3-24 至 2026-3-23
2	易德福	安全生产管理人员	360732199012212812	2022-8-12 至 2025-8-11
3	陈法中	安全生产管理人员	440882199508130692	2023-09-06 至 2026-9-05
4	汤文述	电工作业	T432302196203151617	2020-8-26 至 2026-8-25

表2-19 矿山从业人员资格证一览表

3)安全生产责任制、管理制度、操作规程

安全生产责任制是根据"管生产必须管安全"的原则,对企业各级领导和各类人员明确地规定了在生产中应负的责任,是企业岗位责任制的一个组成部分,是企业中最基本的一项安全制度,是安全管理规章制度的核心。

矿山已建立的安全生产责任制有:矿长安全责任制、生产(安全)副矿 长安全责任制、安全员安全责任制、班组长安全责任制、生产工人安全责任 制、机修工岗位责任制、电工岗位责任制、挖掘机工岗位责任制、装载机司机岗位责任制、场内运输司机岗位责任制、振动筛工岗位责任制等。

矿山已建立的安全生产规章制度主要有:安全生产检查制度、安全教育培训制度、事故报告处理制度、安全设备器材检查维修管理制度、安全生产奖惩制度、安全生产档案管理制度、矿山危险源的检测、评估和监控制度、危险作业审批制度、作业人员班前会议制度、重大隐患整改制度、劳动防护用品管理制度、防洪排水安全管理制度、动火作业管理制度、安全用电管理制度、边坡安全管理和检查制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度。

矿山建立的安全操作规程主要有:挖掘机司机安全操作规程;铲车司机 安全操作规程、运矿司机安全驾驶操作规程、电工安全操作规程、电气焊工 安全操作规程等。

矿山建立了各项安全生产管理制度、各岗位安全生产责任制及岗位安全 操作规程,并组织作业人员学习。

矿山已正常开展矿级、班组级安全检查工作,有安全检查情况及隐患整 改情况记录,建立了从业人员健康档案,但还应完善安全会议、安全教育、 安全检查、挖掘机、装载机、运矿汽车等设备运转等记录档案(台账)。

4) 生产安全事故应急预案

矿山编制了《兴国县云母高岭土加工厂风岭背高岭土矿生产安全事故应 急预案》,已于 2022 年 9 月 30 日在兴国县应急管理局备案,备案号: 3607322022004。

矿山企业已于 2023 年 11 月 28 日组织进行了"消防应急救援演练"。

2023年6月17日,企业与赣州市综合应急救援支队签订了《矿山救护服务协议书》,协议期限为2023年6月17日至2024年6月16日。赣州市综合应急救援支队根据工作安排,有计划安排救护队员到矿山开展预防性检查工作,协助矿山处理需由专业矿山救护机构完成的安全技术性工作。在协

议有效期内,根据矿山应急指挥部召请电话,及时赶到事故现场,积极、妥 善地开展抢险救灾工作。

5) 现场管理及安全检查

风岭背高岭土矿建立了《安全生产隐患排查治理制度》,每月组织不少于两次安全大检查,排查出的隐患以整改通知单的形式送给现场安全管理人员和生产负责人,整改完成后再以书面整改回复的形式反馈,由指定人员对隐患再进行复查,整改到位后方可恢复生产,做到了使整个安全检查形成闭环管理,并做好检查和整改记录备查。

6) 双重预防机制体系建设

兴国县尚龙矿业有限公司按《江西省生产安全事故隐患排查分级实施指南》及《江西省安委会办公室关于印发江西省安全风险分级管控体系建设通用指南的通知》(赣安办字〔2016〕55号)文件要求,建立了隐患排查治理体系和风险分级管控体系。

隐患排查治理体系包含了安全生产事故隐患排查治理及登记制度、安全 生产事故隐患排查治理资金使用专项制度、安全生产事故隐患排查治理激励 约束制度、安全生产事故隐患举报奖励制度以及从公司层面到岗位隐患排查 分级标准。

风险分级管控体系识别了作业过程、设备设施、生产系统等危险有害因素,制定了风险管控的责任清单、措施清单和应急措施清单,制定了各岗位应急处置卡,绘制了矿区四色风险分布图,并在矿区显著位置公布了风险公告栏和岗位告知卡以及风险分布图等。

7) 安全生产档案管理

安全生产管理制度文件由安全生产领导小组负责制定、颁发、评价与修订;由安全科负责培训、考核;各部门按要求执行。

办公室负责文件与资料控制管理工作;安全生产管理人员负责档案的收

集、整理、分类,并按季(年)度移交办公室;

其他相关部门和人员负责本部门涉及安全生产档案的收集、整理、分类,交安全生产管理人员审定。

安全生产档案包括如下内容:

- (1) 矿山人员名单,矿山各类会议纪要(记录)。
- (2) 安全管理机构设置名称及安全配备人员名单。
- (3) 主要负责人、安全管理人员、特种作业人员资格证或证照档案。
- (4) 安全生产责任制、安全生产规章制度、安全操作规程等,
- (5) 伤亡事故档案,安全生产费用提取情况。
- (6) 其他安全生产管理文件,如隐患排查记录、整改记录、上级监管 部门文件,设计及图纸资料等。

8) 工伤保险

兴国县尚龙矿业有限公司依法为从业人员购买了(工伤保险和)安全生产责任险。

在兴国县社保局(省养老、工伤)办理了保险账户,按月缴纳。

在中国人民财产保险股份有限公司办理了安全生产责任险,保险单号: PZIT202336070000000332,保额 5276.80元,有效期:自 2023年12月20日至2024年12月19日。

9) 安全生产标准化

兴国县尚龙矿业有限公司风岭背高岭土矿(原兴国县云母高岭土加工厂风岭背高岭土矿)为一正常生产矿山,在矿山扩建前已进行了安全生产标准化建设,并通过了非煤矿山安全生产标准化评审,现矿山在 2021 年 4 月 5 日获得赣州市安全生产管理协会颁发的三级安全生产标准化证书,有效期自 2012 年 3 月 5 日至 2024 年 3 月 4 日,安标化证书已过期。现正在开展安全生产标准化创建(续评),承诺在取得安全生产许可证后 6 个月内完成安标

化的评价工作。

2.4.14 安全设施投入

风岭背高岭土矿(二期 V4、V5 矿体)在基建期间的安全投入情况见表 2-20。

投资额 序号 名称 描述 (万元) 运输道路外侧车挡,内侧排水沟、错车道、 1 运输道路 0.3915 避让道、上坡等 矿山应急救援器材及 2 消防器材、简单医疗器材、通信设施 0.8780 设备 安全帽、防滑鞋、绝缘手套、防尘口罩、 个人安全防护用品 0.9390 3 耳塞等 矿山、交通、电气安全 矿区入口处警示、下坡上坡警示、触电警 4 0.4066 示、坠落警示、落石警示等 标志 供、排水系统 洒水车、沉淀池、截排水沟等 5 6.6000 组织员工进行安全教育培训 6 安全教育培训 0.3112 安全平台建设 V5 矿体安全平台建设及边坡维护 7 1.0580 选矿厂卸料口安全设 8 车挡、降尘、照明、护栏等 0.5166 9 应急预案、应急演练 应急预案编制、评价费用、应急演练费用 1.0000 10 其他 0 合计 12.101

表 2-20 风岭背高岭土矿 (二期 V4、V5 矿体) 安全投入情况表

2.4.15 设计变更

1) 安全设施设计变更理由

风岭背高岭土在组织扩建项目基建施工时,发现原设计 V1 矿体南部区域未纳入开采范围内,造成了资源损失,需要将设计开采范围覆盖整个 V1 矿体。在基建时,业主发现 V2 矿体剩余资源以及 V5 矿体西南侧矿体高岭土

矿石很薄,无开采利用价值,且地表开挖后对地表自然地理情况破坏大,还 损耗林业资源,业主决定永久放弃安排对 V2 矿体剩余资源以及 V5 矿体西南侧的矿体进行开采。因此,需要变更开采范围并重新安排矿山各矿体开采顺序。2022 年 12 月兴国县云母高岭土加工厂委托陕西鸣德通圣工程设计有限公司编制《兴国县云母高岭土加工厂风岭背高岭土矿露天开采扩建项目安全设施设计(变更)》。

2)安全设施设计变更内容

(1)设计范围(变更)

原设计 V1 矿体南部区域未纳入开采范围内,造成了资源损失,本次设计调整 V1 矿体的开采范围,将开采范围覆盖整个 V1 矿体。根据业主在矿山有关区域勘查情况,发现 V2 矿体剩余资源以及 V5 矿体西南侧矿体高岭土矿石很薄,无开采利用价值,且地表开挖后对地表自然地理情况破坏大,还损耗林业资源,经请示有关部门,业主决定不再安排对 V2 矿体剩余资源以及 V5 矿体西南侧的矿体进行开采。

(2) 开采顺序(变更)

原设计矿区 6 个矿体同时进行开采,由于 6 个矿体同时开采地表自然环境破坏面积太大,且林地征用难以同时解决,本设计(变更)将 5 个矿体的开采顺序进行调整,其中安排 V3 矿体为一期开采,一期开采结束后,则安排 V4、V5、V6 矿体为二期同时开采,二期开采结束后,则安排 V1 矿体为三期开采。

(3) 台阶参数(变更)

为方便后期的边坡维护,将清扫平台宽度调整为8m,清扫方式调整由人工清扫调整为机械清扫。

(4)调整矿山至各矿体采场公路建设线路。取消 V2 矿体原工程建设计划。

3) 开采范围变更

原设计 V1 矿体南部区域未纳入开采范围内,造成了资源损失,本次设计调整 V1 矿体的开采范围,将开采范围覆盖整个 V1 矿体。根据业主在矿山有关区域勘查情况,发现 V2 矿体剩余资源以及 V5 矿体西南侧矿体高岭土矿石很薄,开采价值不大,地表开挖后对地表自然情况破坏大,还要损耗林业资源,经请示有关部门,业主决定不再安排对 V2 矿体剩余资源以及 V5 矿体西南侧的剩余矿体资源进行开采。其余矿体开采范围不变。本次设计(变更)矿体开采深度根据各矿体的赋存状态而设计,各矿体开采最高标高为矿体储量计算最高标高,最低标高为储量计算最低标高。

4) 开采顺序变更

原设计矿区6个矿体同时进行开采,由于6个矿体同时开采破坏面太大,不利于环境保护,且目前林地指标紧张,将5个矿体的开采顺序进行调整,其中V3矿体为一期开采,一期开采结束后安排V4、V5、V6矿体为二期同时开采,二期开采结束后安排V1矿体为三期开采。单个矿体的开采顺序为自上而下分台阶开采。

5) 最终边坡参数变更

为方便后期的边坡维护,将清扫平台宽度调整为 6m,清扫方式调整由人工清扫调整为机械清扫。

6) 其他工程变更

原设计采场运输公路自 V2 矿体开始,往西到达 V2 矿体,再延伸到达 V1 矿体,往西南再往东分别到达 V5、V4、V5、V6 矿体。本次(变更)修改为:

- (1)利用 V2 矿体南侧原公路,向西再向南"Z"字形建设上山到达 V1 矿+212m 铲装平台;
- (2)利用矿办公楼东侧矿山公路,在矿区南侧建设公路到达V5南侧矿体上部+205m铲装平台;

- (3)利用矿办公楼东北侧矿山公路,在矿区北侧建设公路到达V4南侧矿体上部+205m铲装平台。利用该公路分支分别到达V5矿体上部+226m铲装平台和V6矿体上部+212m铲装平台:
 - (4) 取消原V2矿体的工程建设安排。

7)设计首采位置变更

根据开采顺序调整和基建工程进度安排,本次(变更)安排的首采位置在 V4 矿体及 V5 两矿体。

- (1) V5 矿体: 形成+226m 首采铲装平台;
- (2) V4 矿体: 形成+205m 剥离平台、+198m 铲装平台。

2.4.16 设计变更

第二次设计变更情况,由于二期工程在林地审批时只通过了V4V5二 矿体,因此二期工程只对V4V5进行基建。

矿山取得《安全设施设计》《设计(变更)》和《审查意见》后即进行了一期开采V3矿体的开采,并结束了V3矿体的开采。

为延续生产,矿山随后对V4矿体、V5矿体进行基建工程施工及安全设施建设。在矿山建设过程中,发现V4矿体工程建设存在以下问题: 1. 受地形和矿区外围基本农田的影响,原设计V4矿体的矿山运输公路无法按原设计方案进行建设,只有从V5矿体靠下部的采场运输公路连接至V4矿体上部生产台阶; 2. 矿体上部因水土流失等因素影响,矿石品位低,没有开采价值,须降低首采平台的位置(标高)。为此在本方案中对V4矿体采场运输公路、基建位置和平台标高的变更情况作出说明:

(1)V4矿体采场运输公路变更

原采场运输公路从V4矿体西南侧上山,由于附近有基本农田且要建设的 公路偏陡,本次把V4矿体的采场运输公路改为从V5矿体采场运输公路一侧约

- +189m标高起, "Z"字形上山,进入V4矿体采场+198m标高首采平台。
 - (2)首采剥离和铲装运输平台的变更

根据原设计(变更),V4矿体首采基建工程位置及平台设置在采场的上部,在顶部(+212m以上)剥离,在+205m标高设置首采铲装运输平台。由于矿体原建设位置靠近采场边界,且矿石品位很低,本次做如下设计变更:

- ①首采剥离安排: 自+205m标高起对上部全面剥离,形成剥离平台,位置在V4矿体采场的西南侧;
- ②首采铲装运输平台设置:平台设置改在+198m标高,位置在V4矿体采场东南侧。平台尺寸:由于上部地形偏陡偏窄,难以保证铲装运输平台宽度的最小尺寸,设计铲装运输平台长度不小于60m、宽度不小于12m。
- (3)主要公路参数变更说明:根据最大汽车的外形尺寸和采场日运输量、10km/h的汽车运行速度,参照《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87)表4.2.4 关于露天矿山道路的路面宽度之规定,本次选择一类车型,采用矿山三级砂石道路,路面不小于4.0m。本次变更的公路最大纵坡仍按原设计取9%,局部困难地段最大纵坡增大不超1%。变更方案采场运输公路长度:V5矿体采场至V4矿体+198m首采铲装运输平台公路总长度约255m。

2.4.17 其他

风岭背高岭土矿为扩建露天矿山,安全生产管理系统完整有效,基建期间严格按照《安全设施设计》《安全设施设计变更》施工,采取了《安全预评价》《安全设施设计》《安全设施设计变更》中的安全对策措施,基建期间未发生生产安全事故。

2.5 施工及监理概况

风岭背高岭土矿于2022年4月11日取得了赣州市行政审批局下发的安

全设施设计的审查意见批复后便开始组织矿山建设,V3 矿体基建工作,因为产品问题,V3 矿体停采。V3 复绿后于 2023 年 12 月开始对 V4、V5 矿体进行基建。基建工程于 2024 年 2 月底完成。

风岭背高岭土矿基建工程为兴国县尚龙矿业有限公司自行组织施工队 伍施工完成,未委托其他单位施工,未委托监理单位进行监理。

施工过程中,严格按照《安全设施设计》《安全设施设计变更》要求组织施工,严格质量控制过程,严格执行隐蔽工程、重点分项工程检查验收、材料试验检验等制度,坚持安全文明生产,确保整个施工期间没有一起人身、设备以及工程质量事故。

2.6 试运行情况

风岭背高岭土矿按照有关矿山建设要求,按照《安全设施设计》《安全设施设计变更》中建设工程内容进行了矿山建设,矿山露天开采系统的主要生产系统基建工程和安全生产设施于2024年月20日建设完成,且经试生产运行,各主要生产系统和安全生产设施运转正常。

产量方面: 矿山基建期主要工作为 V5 矿体表土剥离、安全平台、首采平台的修建, 防排水设施及矿山运输道路的的修建等工程, 年产量尚未达到设计标准, 但矿山在全面正式进入生产阶段后, 因场地扩展及铲装运输设备数量增加等因素, 矿石年产量将达到设计标准。

制度管理方面:风岭背高岭土矿主要负责人1人(陈明亚),安全生产管理人员2人(易德福)及特种作业人员1人(汤文述)均已参加资格培训并持有有效证件,其他作业人员均经过了岗前安全培训,定期开展了安全教育培训;建立了安全生产责任制,制定了安全生产管理制度和各工种安全操作规程。

宣传汇报方面:风岭背高岭土矿在矿区主要出入口处设置危险警示标识,定期向周边村庄告知安全生产重大事项,定期向兴国县应急管理局汇报安全生产工作状态,每月在江西省安全生产监管系统上填报隐患排查信息。

风岭背高岭土矿在前期建设、试生产期间未发生生产安全责任事故及设备故障事故。

2.7 安全设施概况

根据《金属非金属矿山建设项目安全设施目录(试行)》(国家安全监管总局令 75 号)的规定,风岭背高岭土矿建设工程的基本安全设施和专用安全设施分别见表 2-21 和表 2-22 及 2-23

表 2-21	矿山	」V4 矿	体基本安全设施表
- VC I	ry +	1 1 - 17	

序号	安全设施目录	安全设施设计	建设情况
_	露天采场		
		V4 矿体+205m 标高以上台阶高度	己形成了+205m、+198m 平
1	工作台阶高度、坡面角	7m, 生产台阶坡面角 30°, 西南侧	台,台阶高7m,台阶坡面
	工作口机问及、效曲角	最终边坡角 15°, 东北侧最终边坡	角 30°。
		角 17°。	
	安全平台、清扫平台、	 安全平台宽 4m,清扫平台 8m,工	未形成安全平台、清扫平
2	工作平台	女工	台。 +205m 剥离平台、
			+198m 铲装平台宽 40m。
	露天采场边坡、道路边	 各运矿道路设置挡车设施,平台临	
3	坡、工业场地边坡的安	边设置安全车挡。	已设置车挡。
	全加固及防护措施。	20000000000000000000000000000000000000	
_ =	汽车运输		
1	道路参数	公路等级:三级;最小圆曲线半径:	道路宽4m,最大纵坡小于
	但如多奴	15m; 路宽: 4m; 最大纵坡为9%。	9%,最小平曲线半径15m。
Ξ	防排水		
1	地表截水沟、排洪沟	开采境界外设截水沟,运输道路一	己设截排水沟。
	(渠)	侧设排水沟。	
2	露天采场排水设施,包	白法批业子子	采用自流排水方式。设置
	括水泵和管路。	自流排水方式。 	有排水沟。

四	供配电		
1	矿山供电电源、线路及 总降压主变压器容量。	电源来自永丰乡变电站 10kV 农网 线 架 空 线 路 至 矿 区 , 安 装 S ₁₁ -100/10 型变压器 1 台。	电源来自永丰乡变电站 10kV农网线架空线路至矿区,安装S11-100/10、 S11-250/10、S11-400/10、 S11-500/10型变压器各1台。
2	各级配电电压等级。	380/220V	380/220V
3	电气设备类型	S11-100/10 型变压器。	S11-100/10、S11-250/10、 S11-400/10、S11-500/10 型变压器
4	低压供配电中性点接 地方式。	低压供配电系统采用中性点接地 TN-C-S 方式	采用中性点接地 TN-C-S 方式
5	排水系统供配电设施。	《安全设施设计》未涉及	无
6	矿山供电线路、电缆及 保护、避雷设施。	采场低压总进线处设电涌保护器。 低压配电线路设断路器保护,设有 短路、过负荷保护。	采用具有短路、过负荷的 空气开采
7	低压配电系统故障(间 接接触)防护装置。	设断路器保护。	安装有短路保护装置。
8	变、配电室的金属丝网门。	设置防火门(向疏散方向开启)。	为防火门,向外开启。
9	采场(废石场)正常照 明设施。	《安全设施设计》未涉及。	未安装照明设施
五	通信系统		
1	联络通信系统	 矿区移动通信信号强, 作业人员配	使用手机联系。
2	信号系统	备了手机。 	采用铲装设备鸣笛的装 卸车信号。
3	监视监控系统		安装有监视监控系统

表 2-22 矿山 V5 矿体基本安全设施表

序号	安全设施目录	安全设施设计	建设情况
_	露天采场		
		V5 矿体+170m 标高以上台阶高度	形成了+226m 铲装平台。
	工作台阶高度、坡面	7m, 生产台阶坡面角 30°, 西南侧	
1	角。	最终边坡角 15°, 东北侧最终边坡	
		角 17°。	

			土形出党会亚公 连扫亚
2	安全平台、清扫平台、	安全平台宽 4m,清扫平台 8m,工	未形成安全平台、清扫平台。 +226m 铲装平台宽
	工作平台	作平台宽度不小于 20m。	日。 1220m 7 表 1 日见 40m。
	露天采场边坡、道路边		己设置车挡。
3	坡、工业场地边坡的安	各运矿道路设置挡车设施,平台临	山以且十7日。
	全加固及防护措施。	边设置安全车挡。	
	汽车运输		
		 公路等级:三级;最小圆曲线半径:	 道路宽4m,最大纵坡小于
1	道路参数	15m; 路宽: 4m; 最大纵坡为9%。	9%,最小平曲线半径15m。
三	防排水		
	地表截水沟、排洪沟	开采境界外设截水沟,运输道路一	已设截排水沟。
1	(渠)。	侧设排水沟。	
0	露天采场排水设施,包	自流排水方式。	采用自流排水方式。设置
2	括水泵和管路。	目流排水刀式。	有排水沟。
四	供配电		
			电源来自永丰乡变电站
	矿山供电电源、线路及 总降压主变压器容量。	 电源来自永丰乡变电站 10kV 农网	10kV农网线架空线路至矿
		电碳水自水平夕叉电站 10kv X	区,安装S11-100/10、
		3、宋 工 3 站 王 1 位 , 文 2	S11-250/10、S11-400/10、
			S11-500/10型变压器各1
			台。
2	各级配电电压等级。	380/220V	380/220V
	电气设备类型。		S11-100/10、S11-250/10、
3		S11-100/10 型变压器。	S11-400/10、S11-500/10
			型变压器
4	低压供配电中性点接	低压供配电系统采用中性点接地	采用中性点接地 TN-C-S
	地方式。	TN-C-S 方式。	方式
5	排水系统供配电设施。	《安全设施设计》未涉及	无
	矿山供电线路、电缆及 保护、避雷设施。	采场低压总进线处设电涌保护器。	采用具有短路、过负荷的
6		低压配电线路设断路器保护,设有	空气开采
		短路、过负荷保护。	
7	低压配电系统故障(间	设断路器保护。	安装有短路保护装置。
	接接触)防护装置。		Al man L and a death of the
8	变、配电室的金属丝网	 设置防火门(向疏散方向开启)。	为防火门,向外开启。
	门。	# 24 A 2H 24 AH 24 B 24	t. A.M. nee -e ve V.
9	采场 (废石场)正常照	《安全设施设计》未涉及。	未安装照明设施

	明设施。		
五	通信系统		
1	联络通信系统	矿区移动通信信号强,作业人员配备了手机。	使用手机联系。
2	信号系统		采用铲装设备鸣笛的装 卸车信号。
3	监视监控系统		安装有监视监控系统

说明:根据《金属非金属矿山建设项目安全设施目录(试行)》国家安全生产监督管理总局令第75号,露天矿山基本安全设施还包括:铁路运输、架空索道运输、斜坡卷扬运输等项目,本建设项目未涉及;其他已列出项目类型中本建设项目未涉及的项目,在上表中均未提及。

表 2-23 矿山专用安全设施表

		田マ川文王以旭代	
序号	名 称	安全设施设计	建设情况
_	露天采场		
1	露天采场所设的边界安全护栏	在矿界外 8m 范围内设置 边界警示牌。	设置有警示牌。
	汽车运输		
1	运输线路的安全护栏、挡车设施、错车道、避让道、紧急避险道、警示装置。	运输道路设置限速及转弯 等警示;道路临边设置了 车挡,设置了错车道及避 让道。	设置了车挡及限 速标志。
2	矿岩卸载点的安全挡车设施。	破碎站矿岩卸载点已设置 水泥浇筑的安全车挡	设置车挡设施。
三	排土场		
1	排土场(废石场)道路的安全 护栏、挡车设施。	未设计排土场	未建设
2	截(排)水设施(含截水沟、 排水沟、排水隧洞、截洪坝等)。	未设计排土场	未建设
3	底部排渗设施。滚石或泥石流 拦挡设施。	未设计排土场	未建设
4	滑坡治理措施。	未设计排土场	未建设
四	供、配电设施		
1	裸带电体基本(直接接触)防护设施。	采用将带电部分绝缘;设 置防护栏;漏电保护器, 安全警示牌等方法	设置了遮挡及设 立了安全警示牌。
2	保护接地设施	安装保护接地系统	安装了接地极
3	采场变、配电室应急照明	配电室应配置应急照明灯	配电室配有应急 照明灯
4	地面建筑物防雷设施	根据《建筑物防雷设计规 范》的规定	矿区建构筑物采 取了相应的防雷 措施。
五	监测设施		

序号	名 称	安全设施设计	建设情况
1	采场边坡监测设施。	未设置边坡位移监测设施。	未建设采场边坡 监测设施
2	排土场 (废石场) 边坡监测设施。	无关项。	未建设
六	防治水而设的水位和流量监测 系统	山坡露天开采,不进行凹 陷开采。	不涉及
七	矿山应急救援器材及设备	配个人防护设备、联络通讯设备、急救药品和担架、灭火器、担架、皮卡汽车等。	配备了应急救援 器材,如铲车、急 救箱、担架等
八	个人安全防护用品	给在各个岗位上工作的员 工提供了合格的个人防护 用品。	工作服、安全帽、 胶鞋、防尘口罩等 已配置
九	矿山、交通、电气安全标志	应设立各类安全警示标志。	设立了各类安全 警示标志。

3. 安全设施符合性评价

本评价报告对照《安全设施设计》《安全设施设计变更》,结合现场实际检查、竣工验收资料、企业合法证照等相关文件资料,采用安全检查表方法检查基本安全设施、专用安全设施和安全管理等是否符合《安全设施设计》及要求,进行逐项检查(评价报告检查表中检查类别标示"■"的为否决项,标示"△"的为一般项),评价其符合性,检查的结果为"符合"与"不符合"两种。

对于每项设施,以《安全设施设计》及《安全设施设计变更》中具体相关参数或相关的法律法规、标准规程作为检查依据评价其符合性。

《安全设施设计》及《安全设施设计变更》中未涉及的内容不列入本评价报告评价内容。

本评价报告验收评价单元划为: 1) 安全设施"三同时"程序、2) 露天采场、3) 采场防排水系统、4) 矿岩运输系统、5) 供配电、6) 总平面布置、7) 通信系统、8) 个人安全防护、9) 安全标志、10) 安全管理等 10 个单元。

3.1 安全设施"三同时"程序

3.1.1 安全设施"三同时"程序符合性单元安全检查表

根据有关法律法规、标准和规范,对风岭背高岭土矿安全设施"三同时"程序单元符合性运用安全检查表方法进行符合性评价,符合性评价情况见表 3-1。

3-1 安全设施"三同时"符合性安全检查表

序号	评价内容	检查 方法	检查 类别	检查内容	检查 结果	备注/检查情况
1	营业执照	审阅			符合	2024年03月01日由兴国县行政审批局核发;统一社会信用代码:91360732MACFLUD527。
2	采矿许可证	审阅		是否取得相应证照	符合	2023年7月18日赣州市自然资源局核发,证号: C3607002009127120052082。有效期限:自2023年3月30日至2033年10月30日
3	民用爆炸物品使 用、储存证	审阅	Δ		_	无关项(矿山不需爆破作业)。
4	安全预评价	审阅		应具有相应资质 单位编写	符合	2021 年 12 月委托江西赣安安 全生产技术咨询服务中心编制 完成。
5	安全设施设计	审阅		应具有相应资质 单位编写,安全 设施设计是否经 过相应的安全监 管部门审批,存 在重大变更的, 是否经原审查部 门审查同意。	符合	2022年2月委托贵州达安安全 技术服务有限责任公司编制完成《安全设施设计》,赣州市 行政审批局下发了《安全设施 设计审查意见》(赣市行审证 (3)字(2022)118号)。2022 年12月委托陕西鸣德通圣工程 设计有限公司编制完成《安全 设施设计变更》,赣州市行政 审批局下发了《安全设施设计 审查意见》(赣市行审证(2) 字(2023)21号)。
6	安全设施验收评价	审阅		是否具有资质的 安全评价机构进 行安全设施验收 评价。	符合	由具有评价资质的江西伟灿工 程技术咨询有限责任公司承担 此次安全设施验收评价工作。

				是否按照批准的		按《安全设施设计变更》建设,
				安全设施设计内		二期工程 V4 矿体形成了+205m
7	 项目完工情况	审阅		容完成全部的安	符合	剥离平台、+198m 首采铲装平
1	坝日元工用仇 	甲烷	•	全设施,单项工	177日	台; V5 矿体形成了+226m 首采
				程验收合格,具		铲装平台; 完成了运输系统建
				备安全生产条件		设,建立了防排水系统等。
				是否由具有相应		
8	施工单位	审阅	•	资质的施工单位	_	该矿山施工为企业自行组织人员施工,未外聘施工单位和监
				施工		
				是否由具有相应		贝爬工,不外特爬工事位和血 理单位。
9	监理单位	审阅	Δ	资质的监理单位	_	(生子)以。
				进行监理		

3.1.2 安全设施"三同时"程序符合性单元评价小结

根据建设程序符合性安全检查表检查结果,该矿山安全设施"三同时"单元共有否决检查项7项,符合6项,1项不涉及;一般项2项,皆为不涉及。故兴国县尚龙矿业有限公司风岭背高岭土矿露天开采扩建项目二期工程程序符合国家法律法规及行业标准的要求。

3.2 露天采场

3.2.1 露天采场单元安全检查表

根据《安全设施设计》要求,对风岭背高岭土矿露天采场单元的基本安全设施和专用安全设施采用安全检查表法进行符合性评价,符合性评价情况如表 3-2。

表 3-2 露天采场现场安全检查表

序号	评价内容	检查 方法	检查 类别	检查标准	检查 结果	备注/检查情况
1	安全平台宽度	现场 检查	Δ	4m	_	不涉及
2	清扫平台宽度	现场 检查	Δ	6m		不涉及
3	运输平台宽度	现场 检查	Δ	根据《安全设施设计》(V4 矿体)变更说明,铲装运输平台长度不小于15m、宽度不小于11m。	符合	V4 矿体+198m 铲装平台宽 20m, 工作线长度 50m。 V5 矿体+226 铲装平台宽 20m, 工作线长度 50m。
4	最小工作平台宽度及最小工作线长度	现场 检查	Δ	铲装运输平台长度不 小于 15m、宽度不小 于 11m。	符合	V4 矿体+198m 铲装平台宽 13m, 工作线长度 20m。 V5 矿体+226 铲装平台宽 20m, 工作线长度 50m。
5	生产台阶高度	现场 检查	Δ	生产台阶高度; 7m。	符合	台阶高 7m。
6	生产台阶坡面角	现场 检查	Δ	生产台阶 30°,生产 终了台阶 30°	符合	符合要求。
7	最终边坡角	现场 检查	Δ	V4 矿体 28° V5 矿体 12°		未形成。
8	露天采场边坡加固 及防护措施	现场检查	Δ	边坡的安全加固及防护措施是否与安全设施设计一致。	符合	现场检查未发现不稳定 边坡。
9	安全车挡	现场 检查	Δ	道路临边设置安全车 挡	符合	运输道路外侧设置了安全车挡,车挡高 0.7m,顶宽 0.5m。
10	边界安全护栏	现场 检查	Δ	设金属围栏及警示牌	符合	矿山 V4、V5 矿体主要出 入口及矿区四周山势陡 峭处设置了警示牌。
11	警示旗警示牌	现场 检查	Δ	配红旗及立式警示牌	符合	按设计要求设置了警示 设施
12	采场边坡监测	现场 检查	Δ	设置采场边坡位移监测点。	不符合	未设置监测点。
13	高位水池	现场	Δ	V5 矿体南侧矿体移	符合	在 V5 矿体东侧约+219m标

		检查		动水箱布置在 V5 矿	高处设置了容积约10m³的
				体南侧约+218m 标高	移动水箱,配置了10m3
				处	洒水车。
14	避炮设施	现场 检查	Δ	矿山开采不采用爆破 作业	 无关项

3.2.2 露天采场单元评价小结

根据安全检查表检查结果,风岭背高岭土矿露天采场单元共有一般项 14 项,3项不涉及,1项不符合,符合10项;无否决检查项。风岭背高岭土矿 应采取本报告提出的对策措施,其露天 V4V5 矿体采场建设符合《安全设施 设计》《安全设施设计变更》及国家法律法规、行业标准的要求。

存在的问题: 采场边坡未设置位移监测点,建议按照《安全设施设计》 设置位移监测点。

3.3 采场防排水系统

3.3.1 采场防排水系统单元安全检查表

根据《安全设施设计》《安全设施设计变更》要求,对风岭背高岭土矿 采场防排水系统单元的基本安全设施和专用安全设施采用安全检查表法进 行符合性评价,符合性评价情况见表 3-3。

表 3-3 采场防排水系统单元现场安全检查表

序号	评价内容	检查 方法	检查类 别	检査标准	检查 结果	备注/检查情况
1	开采境界外截水沟	现场检查		矿区北侧布置截水沟,采用梯形断面,上宽0.8m,下宽0.4m,深0.5,纵向坡度2%。	符合	矿区开采境界外北侧设置了截水沟。V5 矿体北侧矿体开采境界外北侧开挖了截水沟。截排水沟为矩形断面,宽 0.8m,深 0.6m。
2	采场内排水沟	现场	Δ	各平台设置 0.3m×	符合	V5 矿体+226m 平台内

		检查	0.3m矩形排水沟。		侧开挖了排水沟,排
					水沟宽 0.5, 深 0.4m。
			上山公路外侧设置		运输道路一侧设置了
3	 运输道路排水沟	现场	2. 3m×0. 3m 矩形排水	符合	排水沟,排水沟宽
3	凶制坦姆排外的	检查	3	1万亩	0.4, 深 0.3m, 横跨道
			74J。		路涵管为埋地敷设。
	>→ >>+ >l .	现场	V5 矿体东北侧+165m	/r/r . A	在 V4 矿体东侧和 V5
4	沉淀池	检查	标高处设置沉淀池。	符合	矿体西侧各设置沉淀 池1个。
5	排水泵及管路	现场	凹陷开采阶段底部设		为山坡露天开采)
J J	1	检查	置集水池配排水泵。		
6	截排水沟沟面形式	现场	 矿山截排水沟均采用	不符	矿山截排水沟为素
O	11年八十分1911日形式	检查	块石砌筑。	合	沟,未采用块石砌筑。

3.3.2 采场防排水系统单元安全评价小结

根据安全检查表检查结果,矿山采场防排水系统单元共有一般项6项,1项不涉及,符合4项,不符合1项;无否决检查项。风岭背高岭土矿防排水系统建设符合《安全设施设计》《安全设施设计变更》及国家法律法规、行业标准的要求。

存在的问题: (1) V5 矿体南侧矿体东北侧+165m 标高处未设置沉淀池, 复查时,矿山在 V5 矿体南侧矿体东北侧+165m 标高处设置了沉淀池。

(2) 矿山截排水沟为素沟,在暴雨极易造成水土流失,堵塞沉淀池。 矿山要按照《安全设施设计》要求,截排水沟采用块石砌筑抹面。

3.4 矿岩运输系统

3.4.1 矿岩运输系统单元安全检查表

根据《安全设施设计》设计内容,矿石运输采用汽车公路运输方式。现对风岭背高岭土矿岩运输系统单元运用安全检查表的评价情况见表 3-4。

表 3-4 矿山运输系统现场安全检查表

		 检查	检查类		检查	
序号	评价内容	方法	别	检查标准	结果	备注/检查情况
1	道路等级	现场 检查	Δ	III级碎石公路	符合	按设计建设Ⅲ级碎石 公路
2	道路参数	现场 检查	Δ	道路宽度 4m, 最小转 弯半径≥15m, 最大纵 坡 9%。	符合	道路参数建设符合设 计要求
3	护栏及挡车墙	现场 检查	Δ	运输道路外侧为较陡 山坡时,加宽外侧路 肩,并在外侧路肩上 设置护栏。	符合	运输道路外侧设有安 全车挡,填方路段使 用装载机平整压实。
4	卸载点安全挡车设施	现场 检查	Δ	应设有牢靠的挡车设施	符合	选矿厂卸料口安全要 求设置了车挡、降尘、 警示等设施。
5	缓坡段、错车道	现场检查	Δ	缓坡段设置在上山公 路地形较缓处,错车 道选择在缓坡段设 置,山坡转弯靠近外 缘设置车挡。	符合	V5 矿体南侧矿体缓坡 段设置在上山公路 +198m 标高地形较缓 处,错车道选择在缓 坡段设置,山坡转弯 靠近外缘设置车挡。
6	警示标志	现场检查	Δ	道路的急弯、陡坡、 危险地段设置警示标 志。	符合	V4V5 矿体运输道路多 处设置了限速,提醒 等警示。
7	公路排水沟	现场 检查	Δ	上山公路内侧设置 0.3m×0.3m矩形排水 沟。	符合	运输道路一侧设置了排水沟,排水沟宽 0.4,深 0.3m,横跨道路涵管为埋地敷设。
8	照明系统	现场 检查	Δ	不进行夜班作业		无关项。

3.4.2 矿岩运输系统单元评价小结

风岭背高岭土矿采用公路开拓汽车运输方式运输矿石, 根据安全检查表 检查结果,矿岩运输系统单元共有一般项8项,1项不涉及,符合7项;无 否决检查项。风岭背高岭土矿矿岩运输系统建设符合《安全设施设计》及国

家法律法规、行业标准的要求。

3.5 供配电系统

3.5.1 供配电单元安全检查表

根据《安全设施设计》设计内容,现对风岭背高岭土供配电系统单元运用安全检查表的评价情况见表 3-5。

表 3-5 供配电单元安全检查表

序号	检查项目	安全设施	检查 类别	安全设施设计情况	检查情况	检查 结果
1	矿山电源、线 路、地面供配 电系统	基本	•	供电电源来自永丰乡 10kV 变电站农网线架空线至矿区,矿山安装一台 S11-100/10 变压器一台。	供电电源来自永丰乡 10kV 变电站农网线架空 线至矿区,矿山安装 100kVA、 250kVA、 400kVA、500kVA 变压器 各一台。	符合
2	各级配电电 压等级	基本	Δ	配电电压 380V/220V。	供电电压; 10kV。 地面用电设备电压: 380 (中性点接地)。照明 电压: 220V。	符合
3	低压供配电 中性端接地 方式	基本	Δ	矿山低压供配电系统采用中性点接地 TN-S 方式。	采用 TN-S 系统。	符合
4	电气设 备类型	基本	Δ	安装 S11-100/10 型变压器 1 台。在矿部进户端安装一个 NXBLE-63/C63 漏电保护断路 器。	100kVA 、 250kVA 、 400kVA、500kVA 变压器 各一台。	符合
5	排水系统的 供配电设施	基本	Δ	未涉及。	为山坡露天开采矿山。	缺项
6	变、配电室的 金属丝网门	基本	Δ	变配电所设置防火门且要求门向外开。	设置了向外开的防火门,窗户设置了防护网。	符合
7	地面建筑物 防雷设施	专用	Δ	矿区地面厂房防雷按三类工 业建筑设置防雷,接地电阻不 大于4欧姆。	建筑物有防雷设施未检 测,无检测报告。	不符合
8	低压配电系 统故障(间接 接触)防护设	专用	Δ	低压配电线路设断路器保护, 设有短路、过负荷保护; 电动 机设短路、过载、欠压和缺相	设有断路器,短路、过 负荷保护装置。	符合

						_
	施			保护。用电动机设备处增设局		
				部等电位连接。		
				对有易被触及的裸带电体,设		
				置防护等级符合规定(IP2X、		
				顶面 IP4X)要求稳定耐久的遮		
				栏外护物;可能被触及的裸带	现场检查时无裸露电	
	裸带电体基			电部分开孔处设置"禁止触	线。采用个体防护和隔	
9	本(直接接	专用	Δ	及"标志,在配电气间(室)	离保护措施;变压器、	符合
	触)防护设施			设置防护等级低于 IP2X 的遮	配电室设有安全警示标	
				栏外护物及阻挡物时, 应将人	志牌。	
				员可能无意识同时触及的不		
				同电位的可导电部分置于伸		
				臂范围之外。		
				 供电线路、电缆及保护、避雷	采场无用电设备。矿山	
10	架空线路防	基本	Δ		供电线路高压侧安装有	符合
10	雷	坐华		保护供电线路。	避雷器,低压柜内设有	11 口
				体扩	电涌保护器。	
				对所有电气设备的金属外壳、	用电设备、配电箱金属	
11	接地	基本	Δ	用电设施及电缆的配件、金属	外壳均已接地保护,接	符合
				外皮等均做保护。	地电阻符合要求。	
12	接地电阻	基本	Δ	接地电阻不大于 4 欧姆。	接地电阻小于 4 欧姆。	符合
13	总接地网、主	基本		《安全设施设计》未涉及。	配电房设置有接地网,	符合
10	接地极	至 4		《女主以爬以口》 本抄 汉。	变压器有主接地极。	11 日
14	变配电室应	专用	_	变配电室、办公场所等重要场	配电室配有应急照明	姓人
14	急照明设施	マ川		所内的应急照明灯。	灯。	符合

3.5.2 供配电单元评价小结

《安全设施设计》中设计的风岭背高岭土矿主要用电为选矿厂工艺设备、机修用电、办公生活用电和照明用电。

风岭背高岭土矿露天开采系统中工程机械设备均为柴油动力设备,无电力设备;矿山配有一辆水容量为10m³的洒水车,洒水车行驶至V5矿体南侧矿体+205m平台后,通过软管连接DN32×2.4mm的PVC-U型管将水压送至+212m标高处高位水池内,不需配备供水泵;矿山挖掘机、装载机、运矿汽车等一般维修作业由司机配合矿山机修人员完成,大修均委托社会修理。

风岭背高岭土矿破碎工业场地已建有供配电系统,并配备了4台电力变压器,负荷分别为100kVA、250kVA、400kVA、500kVA,其中100KVA电力变压器为矿山生活、办公、机修用电,矿山夜间不进行作业,不设置照明。其它三台电力变压器为选矿厂工艺设备提供电力。

经安全检查表 3—5 对供配电单元共进行 14 项符合性评价,其中否决项 1 项,符合设计要求,一般项 13 项,1 项缺项,11 项符合,1 项不符合,合格率 91.67%。该矿山供配电单元符合《安全设施设计》要求。

综上所述,矿山供电系统单元符合竣工验收条件。

存在的问题: 矿山有关防雷设施未检测,矿山应委托检测资质的机构每年检测一次,防雷设施不符合要求的要采取措施,确保矿山防雷设施的可靠性。

3.6 总平面布置

根据《安全设施设计》《安全设施设计变更》设计内容,对风岭背高岭 土矿总平面布置单元运用安全检查表的评价情况如下。

3.6.1 厂址子单元安全检查表

对风岭背高岭土矿山选址子单元运用安全检查表的评价情况见表 3-6。 表 3-6 厂址子单元安全检查表

序号	评价内容	检查 方法	检查类 别	检查标准	检查 结果	备注/检查情况
1	厂址应有便利和经 济的交通运输条件, 具有满足生产、生活 及发展规划所必需 的水源和电源	现场检查	Δ	《工业企业总平面设 计规范》 第 3. 0. 5 条	符合	交通运输条件便利
2	厂址应具有满足建 设工程需要的工程 地质条件和水文条	现场 检查	Δ	《工业企业总平面设 计规范》 第 3. 0. 8 条	符合	工程地质条件中等,水文地质条件简单。

	件					
3	厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带。当不可避免时,必须具有可靠的防洪、排涝措施。	现场检查	Δ	《工业企业总平面设 计规范》 第 3. 0. 12 条	符合	不受洪水威胁
4	居住区应位于向大 气排放有害气体、 烟、雾、粉尘等有 害物质的工业企业 全年最小频率风向 的下风侧,其卫生 防护距离应符合现 行国家标准《工业 企业设计卫生规 范》GB ZJ10 的有 关规定。	现场检查		《工业企业总平面设计规范》第4.5.3条	符合	矿山开采只产生粉 尘,居住区位于全年 最小频率风向的下风 侧,并采用洒水降尘 措施。
5	建设用地应贯彻节约集约用地的原则	现场 检查	Δ	《工业企业总平面设 计规范》 第 4.1.4 条	符合	不占用耕地
6	变压器应靠近厂区 边缘,且输电线路 进出方便地段。	现场检查	Δ	《工业企业总平面设计规范》第4.4.5条	符合	紧邻工业场地
7	需要保护的外界设 施	现场 检查		爆破警戒范围内无需 要保护的外界设施。		无关项(矿山不需爆 破作业)
8	矿界周边 1000m 可 视范围内无高等级 公路	现场 检查		《江西省采石取土管理办法》	符合	周边 1000m 可视范围 内无高等级公路
9	周边矿权情况	现场 检查		相邻矿区距离大于 300m 且不同一个山头	符合	周围 300m 内无其他采 矿权
10	为确保露天开采和 工业场地的安全而 进行的河流改道及 河床加固。	现场 检查	Δ	《工业企业总平面设 计规范》《安全设施 设计》	符合	不涉及河流改道及河 床加固
11	排土场不受地质构 造影响,并必须避	现场 检查	Δ	《金属非金属矿山安 全规程》《安全设施	_	不涉及

开山洪方向,建设	设计》	
在常年主导风向的		
下风侧		

3.6.2 建(构) 筑物防火子单元安全检查表

对风岭背高岭土矿建(构)筑物防火子单元运用安全检查表的评价情况 见表 3-7。

表 3-7 矿山建(构)筑物防火子单元现场安全检查表

		检查	检查类		检查	
序号	评价内容	方法	别	检查标准	结果	备注/检查情况
1	耐火等级	现场 检查	Δ	《安全设施设计》中 建筑物按三、四级耐 火等级考虑	符合	矿部为砖混结构和砖 木结构,厂房为戊类 钢结构、达到三、四 级耐火等级。
2	厂房火灾危险性	现场 检查	Δ	《安全设施设计》中定义厂房为丁、戊类,《建筑设计防火规范》3.1.1	符合	常温下使用或加工不 燃物质的生产为戊 类,符合。
3	建筑物防雷	现场 检查	Δ	根据《建筑物防雷设计规范》的规定,对高度超过8m的建筑物进行防雷保护;对防护要求较高的建、构筑物,则不受高度的限制,均采取相应的防雷措施。	符合	建构筑物采取了防雷措施。
4	消防器材	现场 检查	Δ	主要建筑物、车间、 重要设备均配备相应 的灭火器材	符合	配有灭火器和洒水车兼作消防车。
5	防火间距	现场 检查	Δ	建筑物之间的防火距 离 10~12m	符合	各建筑物之间防火间 距符合要求。
6	防火警示	现场 检查	Δ	设置醒目的防火标志 和防火注意事项	符合	设有防火标识。
7	消防用水	现场 检查	Δ	配套供水设施	符合	矿区周边自然水资源 丰富。
8	消防车道	现场 检查	Δ	消防车道的净宽度和 净空高度均不应小于 4.0m。	符合	符合要求。

3.6.3 总平面布置单元评价小结

根据安全检查表检查结果,风岭背高岭土矿总平面布置单元共有一般项16项,2项不涉及,符合14项;否决检查项3项,否决项全部合格。该矿山总平面布置单元符合《安全设施设计》要求。

3.7 通信系统

风岭背高岭土矿为露天开采,移动信号和联通信号良好,可直接采用无线电话通讯,矿山为采场作业人员配备了对讲机,并有智能手机。

3.7.1 通信系统单元安全检查表

对风岭背高岭土矿通信系统单元运用安全检查表的评价情况见表 3-8。

序号	2平公中交	检查	检查类	检查标准	检查	夕沪/松木桂灯
1 7, 2	号		位 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	结果	备注/检查情况 	
1	通讯系统	现场	\wedge	现场作业人员配备	符合	配有对讲机及移动电
1	世	检查			1万亩	话
2	监测监控系统	现场		视频监控	符合	视频监控及人工巡视
۷	<u></u>	检查			1万亩	恍妙血狂及八二巡恍
2	岸 只 夏 安	现场	_	设置爆破警戒线,警		不涉及(矿山不需爆
3	信号系统	检查		示标志及警报信号		破作业)

表 3-8 通信系统单元现场安全检查表

3.7.2 通信系统单元评价小结

根据安全检查表检查结果,风岭背高岭土矿通信系统单元共有一般项3项,1项不涉及,符合2项;无否决检查项。风岭背高岭土矿通信系统单元符合《安全设施设计》及国家法律法规、行业标准的要求。

3.8个人安全防护

风岭背高岭土矿已为从业人员发放了工作服、工作靴、戴安全帽、手套

和口罩,要求从业人员做好个体防护。

3.8.1个人安全防护单元安全检查表

对风岭背高岭土矿个人安全防护单元运用安全检查表的评价情况见表 3-9。

序号	评价内容	检查	检查类	检查标准	检查	备注/检查情况
77.2	开刊内	方法	别	位 直 你 任	结果	一角红/似旦阴 机
1	安全帽	现场	_	给进入采场的所有人	符合	己按要求配备
1	女 生 惘	检查		配备安全帽	1万亩	口仅安水癿奋
2	防尘口罩	现场	_	为作业人员配备防尘	符合	己按要求配备
2		检查		口罩	付百	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
0	工作工本和工产规	现场	^	为作业人员配备工作	か 人	口拉西北面友
3	工作手套和工矿靴	检查		手套及工矿靴	符合	已按要求配备
4	开安	现场	^	4. 类 山 丁 町 夕 耳 安		不涉及(矿山不需凿
4	耳塞	检查		为凿岩工配备耳塞		岩爆破作业)
_	一 <i>1/</i> - 111	现场	^	为每个生产工人配置	か 人	口拉西北面友
5	工作服	检查		工作服	符合	已按要求配备
C	₽ \ #!	现场	^	为高处作业人员配备	か 人	己轮面光面友
6	安全带	检查		安全带	符合	已按要求配备
7	玉 坎 //	现场	_	为每个生产工人配置	か 人	二 校 西 子 ബ 夕
7	雨靴	检查		雨靴	符合	己按要求配备

表 3-9 个人安全防护单元现场安全检查表

3.8.2 个人安全防护单元评价小结

根据安全检查表检查结果,风岭背高岭土矿个人安全防护单元共有一般项7项,不涉及1项,符合6项;无否决检查项。个人安全防护单元符合《安全设施设计》及国家法律法规、行业标准的要求。

3.9 安全标志

3.9.1 安全标志单元安全检查表

对风岭背高岭土矿安全标志单元运用安全检查表的评价情况见表 3-10。

序号	评价内容	检查	检查类	检查标准	检查	备注/检查
12, 2	MUN A	方法	别	位 五次任	结果	情况
1	禁止标志(红色)	现场	^	矿区重地禁止入内、限速	符合	已设置
1	奈正你心(红巴) 	检查		标志、严禁烟火等。	打百	以且
2	敬生長士 (共名)	现场	^	当心坠落、当心落石、注	符合	口扒型
2	警告标志(黄色)	检查		意转弯等。	付百	己设置
3	化太仁士 (花名)	现场	^	需戴安全帽、需戴防尘口	符合	口扒型
3	指令标志(蓝色)	检查		罩等。	付百	己设置
1	担二坛士 (妇女)	现场	٨	安全通道(出口)、平台	符合	口扒型
4	提示标志(绿色)	检查	Δ	标识等。	付行	己设置

表 3-10 安全标志单元检查表

3.9.2 安全标志单元评价小结

根据安全检查表检查结果,风岭背高岭土矿安全标志单元共有一般项 4 项,符合 4 项;无否决检查项。安全标志单元符合《安全设施设计》及国家法律法规、行业标准的要求。

3.10 安全管理

根据《安全设施设计》中内容,对风岭背高岭土矿安全管理单元运用安全检查表的评价情况如下。

3.10.1组织与制度子单元安全检查表

对风岭背高岭土矿组织与制度子单元运用安全检查表的评价情况见表 3-11。

	衣 3-11 组织与制度于毕兀女生位登衣								
序号	评价内容	检查	检查	检查标准	检查结	 备注/检查情况			
11, 2	M M M M	方法	类别	位 巨 你 1 庄	果	一年在/位旦月九			
				《江西省非煤矿矿山					
	营业执照	查阅	•	企业安全生产许可证	符合	在有效期内			
1				实施办法》(省政府第					
1				189 号)第八条					
	采矿许可证	木切	_	《江西省非煤矿矿山	符合	左右 海期由			
	一本9 片り吐	查阅		企业安全生产许可证	1万百	在有效期内 			

表 3-11 组织与制度子单元安全检查表

				实施办法》(省政府第 189号)第八条		
	安全生产许可证	查阅		《安全生产许可证条例》第二条	不涉及	属扩建项目,正 在履行"三同时" 程序。
	设置安全管理机 构或配备专职安 全生产管理人 员;安全管理人 员下发文件或聘 任书	查阅		《安全生产法》第十九条	符合	己设置管理机构
2	安全管理人员 数、专职人数、 兼职人数;	查阅	Δ	《安全生产法》第十九条	符合	已2名配备安全管理人员
	应当有注册安全 工程师从事安全 管理工作	查阅	Δ	《安全生产法》第二十七条	符合	配有1名注册安全工程师。
	专业技术人员是 否按照有关规定 配备具有相关专 业的专职技术人 员。	查阅	Δ	《国家矿山安全监察 局关于印发〈关于加强 非煤矿山安全生产工 作的指导意见〉的通 知》(矿安 2022, 4 号)	符合	配有采矿、地质、 机电专业技术人 员各1名。
3	规章制度与操作规程	现场 查	Δ	矿山 企业 定量全 电量 全	符合	矿山已按要求建 立健全安全生产 责任制、已建立 矿山规章制度与 安全操作规程

				I	I	
				契惩、安全生产档案管 理等制度,以及各类安		
				全技术规程、操作规程		
				等。		
				安全生产档案应齐全,		
				主要包括:设计资料、		
4	 档案类别	现场	Δ	竣工资料以及其他与	符合	档案齐全
		检查		安全生产有关的文件、		
				人员资料和记录等。		
				矿山企业应具备下列		
				图纸,包括:地形地质		
				图,总平面布置竣工		有地形地质图,
				图,露天开采终了境界		有地形地质图,
		现场		平面图,露天开采现状		○ 回
5	图纸资料	检查	\triangle	图,排土场现状图,开	符合	
		134.154		拓运输系统竣工图,露		竣工图等相关图
				天采场排水系统竣工		纸。
				图,排土场排水系统竣		-14 o
				工图,供电系统竣工图		
				等。		
				矿山企业应对职工进		
				行安全生产教育和培		
				训,未经安全生产教育		
				和培训合格的不应上		
		现场		岗作业; 新进露天矿山		从业人员均按要
6	教育培训 	 检查		的作业人员,应进行了	符合	求进行了从业技
				不少于 72h 的安全教		能培训
				育,并经考试合格;调		
				换工种的人员,进行了		
				新岗位安全操作的培		
				训。 特新作业人是应按照		
		#III #Z		特种作业人员应按照		由于佐山人旦柱
7	特种作业人员	现场检查	Δ	国家有关规定经专门 的安全作业培训,取得	符合	电工作业人员持 证上岗。
				的安全作业培训,取得 相应资格。		
		现场		应为从业人员购买安		为从业人员购买
8	保险	检查	Δ	全生产责任险及工伤	符合	了安全生产责任
				, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		

	保险。	险和工伤保险。

3.10.2 安全运行管理子单元安全检查表

对风岭背高岭土矿安全运行管理子单元运用安全检查表的评价情况见表 3-12。

表 3-12 安全运行管理子单元安全检查表

序号	评价内容	检查方法	检查类别	检查标准	检查 结果	备注/检查情况
1	生产计划	现场检查	Δ	矿山应制定年生产计划。	符合	制定了年度生产计划
2	安全检查	现场检查	Δ	矿山应进行日常检查、月例行检查、重 大节假日检查、防洪 及专项检查等。	符合	按隐患排查制度开展安全检查活动
3	现场管理	现场检查	Δ	试生产期间应严格按 照规章制度进行现场 管理,杜绝事故的发 生。	符合	按照规章制度进行现 场管理,试生产期间 未发生生产安全事故
4	安全生产标准化	现场检查	Δ	《江西省安全生产委员会关于印发江西省企业安全生产标准化建设指导意见的通知》 赣安[2018]14号	符合	已经获得三级安全标准化证书,已开展矿山安全生产标准化体系建设持续评价工作。
5	风险分级管 控及隐患排 查治理双重 预防体系构 建	现场检查	Δ	《江西省生产安全事故隐患排查分级实施指南》《江西省安委会办公室关于印发江西省安全风险分级管控体系建设通用指南的通知》赣安办字〔2016〕55号。	符合	已建立了隐患排查治 理体系和风险分级管 控体系。

3.10.3 应急救援子单元安全检查表

对风岭背高岭土矿应急预案子单元运用安全检查表的评价情况见表

3-13.

表 3-13 应急预案子单元安全检查表

序号	评价内容	检查	检查类	检查标准	检查	备注/检查情况
13.4	TUPIA	方法	别	位 且 你 住	结果	一番在/巡旦用机
1	应急预案	现场 检查	Δ	应制定矿山生产事故应急 救援预案,并在县级以上应 急局备案。	符合	应急预案已在兴国县应 急管理局备案。
2	应急组织 与设施	现场 检查	Δ	成立矿山兼职应急救援队伍,配备应急设施设备。	符合	已成立由矿山作业人员 组成的应急救援队,配 备了基本的应急设施。
3	应急救援	现场 检查	Δ	应与相邻矿山或专业救护 队伍签订救护协议。	符合	已与赣州市综合应急救 援支队签订了救护协 议。
4	应急演练	现场 检查	Δ	应按预案要求组织应急演 练。	符合	基建期间组织了消防应 急演练。

3.10.4 安全管理单元评价小结

根据安全检查表检查结果,风岭背高岭土矿安全管理单元共有一般项 18 项均符合;否决检查项 4 项,否决项符合要求。

存在问题及建议

- (1) 安全生产管理制度中缺少安全风险分级管控制度、职业健康管理制度、隐患报告制度等,企业要按照《江西省安全生产条例》中的规定补充完善相关制度。补充完善注册安全工程师、专业技术人员安全生产职责。
- (2) 企业应按要求每年进行一次综合应急演练,每半年进行一次专项应急演练,救援演练,并记录在案,对演练时发现的不足之处,应及时对应急预案进行修订,报应急管理部门备案。
 - (3)每月开展一次重大隐患排查治理。

3.11 重大事故隐患判定

根据《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判

定标准〉的通知》(矿安[2022]88号),对风岭背高岭土矿重大事故隐患判 定如下表 3-15。

表 3-15 重大事故隐患判定

序号	重大隐患检查项	检查情况	备注
	地下开采转露天开采前,未探明采空区和溶洞,		
1	或者未按设计处理对露天开采安全有威胁的采	未进行过地下开采。	否
	空区和溶洞。		
2	使用国家明令禁止使用的设备、材料或者工艺。	无此类现象。	否
3	未采用自上而下的开采顺序分台阶或者分层开 采。	采取自上而下分台阶开采方式。	否
4	工作帮坡角大于设计工作帮坡角,或者最终边	V5 矿体工作帮坡面角和台阶高度符	否
4	坡台阶高度超过设计高度。	合设计要求。	Ä
5	开采或者破坏设计要求保留的矿(岩)柱或者	无设计规定保留的矿柱、岩柱和挂	否
3	挂帮矿体。	帮矿体。	首
6	未按有关国家标准或者行业标准对采场边坡、	在《安全设施设计》中采场边坡稳	否
0	排土场边坡进行稳定性分析。	定性进行了分析。	Ħ
	高度 200 米及以上的采场边坡未进行在线监		
7	测; 高度 200 米及以上的排土场边坡未建立边	现状边坡高度未达 200m。	否
'	坡稳定监测系统;关闭、破坏监测系统或者隐	为(水过水间)文水过 200m。	
	瞒、篡改、销毁其相关数据、信息。		
	边坡出现横向及纵向放射状裂缝; 坡体前缘坡		
8	脚处出现上隆(凸起)现象,后缘的裂缝急剧	 边坡暂未出现滑移现象。	
	扩展; 位移观测资料显示的水平位移量或者垂	2次自水田奶用炒奶煮。	
	直位移量出现加速变化的趋势。		
9	运输道路坡度大于设计坡度 10%以上。	道路坡度未大于设计坡度 10%以上。	否
10	凹陷露天矿山未按设计建设防洪、排洪设施。	山坡露天开采,不涉及凹陷开采	否
	在平均坡度大于1:5的地基上顺坡排土,未按		
	设计采取安全措施;排土场总堆置高度2倍范		
11	围以内有人员密集场所,未按设计采取安全措	此次扩建工程不设置排土场。	否
	施; 山坡排土场周围未按设计修筑截、排水设		
	施。		
		V5 矿体北侧矿体按要求建设了	
12	露天菜场未按设计设置安全平台和清扫平台	+198m 安全平台和+191m 清扫平台,	否
		清扫平台目前为首采铲装平台。V5	

		矿体南侧矿体按要求建设了+212 剥	
		离平台和+205m 安全平台,安全平台	
		目前为首采铲装平台,+191m清扫平	
		台暂未开采到位。	
13	擅自对在用排土场进行回采作业	矿山《安全设施设计》不设排土场。	否

3.12 系统综合安全评价

根据本章前面所述,对风岭背高岭土矿二期工程 V5 矿体进行系统综合 安全评价。

评分说明:

本检查表总共十个单元,否决项 15 项,不涉及 1 项,14 项符合;一般项共 85 项,不涉及项 12 项,不符合 2 项,符合 71 项,合格率 97.26%。根据安监总管一字〔2016〕49 号要求:"《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》(安监总管一〔2016〕14 号)附表《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》中没有否决项的检查结论为"不符合"且验收检查项总数中检查结论为"不符合"的项少于 5%。"评价结论方可评定为"符合"。

本矿山评价结果为:

否决项: 15 项,不涉及 1 项,14 项符合;一般项:一般项共85 项,不涉及 12 项,不符合 2 项,符合 71 项。

得分率: 71÷73×100%=97.26%

故风岭背高岭土矿安全生产条件能满足安全生产活动要求,符合安全设施设计验收条件。

4. 安全对策措施建议

本报告对照《安全设施设计》《安全设施设计变更》中提出的安全设施 建设依据国家相关安全生产法律法规、标准、规范以及《安全设施设计》《安 全设施设计变更》等要求逐项进行了分析评价,并借鉴类似矿山的安全生产 经验,对矿山今后生产中可能存在的危险、有害因素提出了预防和控制措施, 矿山在生产建设中可根据具体情况采取措施。现建议补充的安全对策措施如 下:

4.1 露天采场单元安全对策措施建议

- 1)矿山应定期对矿界围栏、矿区入口处的拦挡及安全警示进行更新维护,做好对周边居民区的安全教育宣传,防止无关人员进入矿区开采范围内。
- 2) 矿山在今后开采作业阶段,必须按照设计要求的各平台标高和平台 宽度进行平台控制。
- 3)台阶高度、宽度、台阶坡面角应符合《金属非金属矿山安全规程》 要求,必须按照《安全设施设计变更》要求和施工顺序进行施工,平台临边 应做好防护设施。
- 4)生产时应按设计要求布置台阶,禁止最高作业平台以下台阶作业活动,按规程和设计要求自上而下分台阶开采。
- 5)非开采作业区采用道路封闭等措施,防止无关人员进入作业区和非 作业区。
- 6) 铲装工作开始前,应确认作业环境安全,发出警告信号,无关人员 应远离设备;铲装设备应在作业平台的稳定范围内行走,上、下坡时铲斗应 下放并与地面保持适当距离。
 - 7) 铲装设备铲斗和悬臂及工作面附近不应有人员逗留: 铲斗不应从车

辆驾驶室上方通过;人员不应在司机室踏板上或有落石危险的地方逗留;发现悬浮岩块或崩塌征兆时,应立即停止铲装作业,并将设备转移至安全地带。

- 8) 矿山应建立健全边坡安全管理和检查制度,定期进行隐患排查。
- 9) 露天矿山应特别注意边坡安全问题,边坡角度、高度均应遵循国家的有关规程、标准。配备专职安全人员对边坡进行管理。矿山还应注意以下几点: (1) 应特别注意加强边坡的管理和检查,建立检查记录; (2) 在边坡上作业必须系好安全带; (3) 发现安全隐患必须及时处理,发现有浮石、伞檐或滑坡、坍塌危险征兆,必须立即撤离人员和设备,制定排险计划进行排险。
- 10) 企业应严格按照《安全设施设计》的要求,自上而下开采,不得在上部台阶尚未推进至边界时,在原形成的下部台阶进行作业。企业应在设计范围内进行开采作业,严禁越界开采。按照设计的安全平台和边坡角度,保留最终边坡。
- 11) 采场禁止雷雨天气进行任何作业,加强雨季特别是暴雨过后采场的 检查工作,排除隐患后方可作业。
- 12) 同一平台相邻作业挖掘机之间距离,不得小于最大挖掘半径 3 倍的 距离,且不小于 50m;同时开采台阶数量为 1 个,上、下平台不得同时作业。
 - 13)设置采场边坡位移监测点,定期观察边坡稳定性。
 - 14) 尽快委托有资质的机构进行边坡稳定性分析。
 - 15)按照《安全设施设计》设置位移监测点。

4.2 防排水单元安全对策措施建议

- 1)矿山应安排人员定期检查、维护采场截排水设施,确保排水顺畅。
- 2) 地表采场、终了平台、运输公路等均需按要求设置排水沟,并定期检查,及时完善。

- 3)随着矿山的开采作业,应按设计要求及地形逐步完善其排水设施。
- 4)应加强雨季巡检,保证矿区内排水系统正常。
- 5)按照《安全设施设计》要求在 V5 矿体南侧矿体东北侧+165m 标高处修建沉淀池。

4.3 矿井运输系统单元安全对策措施建议

- 1)矿山应对运矿道路进行定期养护,道路养护在于保持路基、路面和路挡等安全设施的完好状态,以保证运输车辆运行安全,避免汽车轮胎和道路的过度磨损。
- 2) 雾天或烟尘影响视线时,应打开车前黄色警示灯或大灯,并靠右边减速行驶,前、后车距不得小于 30m; 能见度不足 30m 或雨天危及行车安全时,应停止作业。
- 3) 待进入装车位置的汽车必须停在挖掘机最大回转半径范围之外,正 在装车的汽车必须停在挖掘机尾部回转半径之外。
 - 4) 汽车必须在挖掘机或装载机发出信号后,方可进入或驶出装车地点。
- 5) 装车时,禁止检查、维护车辆;驾驶员不得离开驾驶室,不得将头和手臂伸出驾驶室外。
- 6)禁止采用溜车方式发动车辆,下坡行驶严禁空挡滑行。在坡道上停车时,司机不能离开,必须使用停车制动并采取安全措施。
 - 7) 矿山采掘设备和车辆应安装声光报警设施,并维护良好。
- 8)按《安全设施设计》要求,不断完善运输系统,保持道路技术参数符合要求。汽车在转弯或上下坡时应减速慢行。

4.4 安全教育培训对策措施建议

1) 定期组织实施全员安全教育和专项安全教育,并做好记录。

- 2)安排从业人员进行安全生产技术培训。
- 3)认真组织从业人员学习各级各类人员的安全生产责任制、各项安全 生产管理制度和各工种岗位技术操作规程,并贯彻执行。
- 4)认真做好职工三级安全教育和劳动保护教育,普及安全技术和安全法规知识,进行技术和业务培训。
 - 5) 特种作业人员应持证上岗。

4.5 应急救援对策措施建议

- 1)随着矿山生产的发展,矿山应对生产安全事故应急预案不断补充、 修订完善,并定期组织演练,做好记录。
- 2)建立各类事故隐患整改和处理档案,并有切实可行的监控和预防措施。
- 3)配备必要的应急救援物资,按要求每年进行一次综合或专项应急演练,每半年进行一次现场处置方案演练。

4.6 防灭火安全对策措施建议

- 1)对进入矿山林区人员进行经常性的安全防火教育,严禁携带火种进入易发火灾区域。
- 2) 矿山应对容易发生火灾的场所和设备如配电室、油料存储区、办公 生活区等地配备消防灭火器材。
- 3) 定期对工程设备进行检维修,防止因设备电路及油路问题引发设备 火灾。

4.7 总平面布置对策措施建议

1) 在矿区堆场及沉淀池地周围设置安全警示标志。

- 2) 采矿作业区、地表坍塌区周围应设明显标志或栅栏,人员不准进入 采矿作业区和陷落区。
 - 3) 矿山应进行定期检查采场排水沟、维护,确保排水沟畅通。
- 4) 办公区、库房等其他消费点依据规定配置一定数量、规格灭火器。 每处配置 2 个,其余移动设施各配置 1 个灭火器。
- 5) 办公室、材料库、维修车间、配电房等设置醒目的防火标志和防火注意事项,并配置 MFZ/ABC-5 型磷酸铵盐干粉灭火器等消防器材,每个设置点配置 2 具,其余移动设施各配置 1 具灭火器。

4.8 通讯系统安全对策措施建议

- 1)矿山主要负责人与安全管理人员应明确发生安全生产事故的第一联系人或部门,其移动电话应保持 24h 开机状态。
 - 2) 在矿区醒目位置设置告示牌, 标明矿区内部和外部联系方式。
 - 3) 定期检查维护对讲机,排除故障问题,确保处于正常完好状态。
 - 4) 矿山应配备足够数量的对讲机,确保人手两台(一用一备)。

4.9 安全标志单元安全对策措施建议

- 1)矿山应设立足够的增设标志,并设置在与安全有关的明显处,保证 人们有足够的时间注意其所表示的内容。
- 2)设立于某一特定位置的安全标志应被牢固地安装,保证其自身不会产生危险,所有的标志均应具有坚实的结构。
- 3) 危险和警告标志应设置在危险源前方足够远处,以保证观察者提前 预判。
 - 4)及时更换破损模糊的警示标志。

4.10 安全管理单元安全对策措施建议

- 1)应不断完善矿山安全生产标准化管理体系,进一步建立健全安全管理制度,包括各级各类人员安全生产责任制、各项安全管理制度、各工种安全操作规程和事故应急预案;各级人员应签订安全生产责任合同。
- 2) 企业安全生产管理制度中缺少安全风险分级管控制度、职业健康管理制度、隐患报告制度等,企业要按照《江西省安全生产条例》中的规定补充完善相关制度,补充完善注册安全工程师、专业技术人员安全生产职责。
 - 3)生产经营单位必须依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费。
- 4)应加强职工安全生产和劳动保护教育,普及安全知识和安全法律知识,进行技术和业务培训,建立安全教育培训"一人一档"。所有管理人员和工人,每年至少接受20小时的安全教育。新进工人必须进行不少于72小时的矿、采场、班组三级安全教育,经考试合格后上岗。调换工种的人员,必须进行新岗位安全操作教育的培训。参加劳动人员,必须进行安全教育。
- 5)必须按规定向从业人员发放劳动保护用品,并督促检查,保证职工按规定穿戴和使用劳动保护用品与用具;应建立由专职或兼职人员组成的救护和医疗急救组织,配备必要的装备、器材和药物,每年应对职工进行自救互救训练。
- 6) 杜绝"三违"现象,严禁酒后、带病、疲劳作业,督促员工佩戴好劳动保护用品,坚持每天进行作业前后的安全检查。
- 7) 企业应按要求每年进行一次综合应急演练,每半年进行一次专项应 急演练,救援演练,并记录在案,对演练时发现的不足之处,应及时对应急 预案进行修订,报应急管理部门备案。
 - 8) 每月开展一次重大隐患排查治理。
 - 8) 企业应配备矿山安全检查工,制定安全检查工安全生产责任制。
 - 9) 矿山应根据规程要求完善相关图纸。

5. 评价结论

本评价报告通过对兴国县尚龙矿业有限公司风岭背高岭土矿二期工程 V4、V5 矿体露天开采扩建项目的生产设施、设备、装置实际运行状况及 管理状况的调查、分析,运用安全检查表分析法系统进行定量、定性分析 评价,得出如下结论。

- 1) 经过安全检查分表的对照检查评分,否决项 15 项,不涉及 1 项,14 项符合;一般项共 85 项,不涉及项 12 项,符合 71 项,合格率 97.26%。风岭背高岭土矿二期工程 V4V5 矿体安全生产条件能满足安全生产活动。
- 2) 根据建设程序符合性安全检查表检查结果,风岭背高岭土矿安全设施"三同时"单元共有否决检查项7项,符合6项,1项不涉及;一般项2项,皆为不涉及,矿山建设程序符合国家法律法规及行业标准的要求。
- 3)根据安全检查表检查结果,该矿山露天采场单元共有一般项 14 项,符合 10 项,3 项不涉及,1 项不符合,无否决检查项。
- 4)根据安全检查表检查结果,该矿山采场防排水系统单元共有一般项5项,1项不涉及,1项不符合,符合3项,无否决检查项。
- 5)根据安全检查表检查结果,该矿山矿岩运输系统单元共有一般项8项,符合7项,1项不涉及,无否决检查项。
- 6)根据安全检查表检查结果,该矿山供配电单元共有一般项 14 项,其中否决项 1 项,符合要求,一般项 13 项,1 项缺项,其余全部符合。
- 7)根据安全检查表检查结果,该矿山总平面布置单元共有一般项 16 项,符合 14 项,2 项不涉及,否决检查 3 项,合格 3 项,否决项全部符合要求。
- 8)根据安全检查表检查结果,该矿井通信系统单元共有一般项3项,符合2项,1项不涉及,无否决检查项。
 - 9) 根据安全检查表检查结果,该矿山个人安全防护单元共有一般项7

项,符合6项,1项不涉及,无否决检查项。

- 10)根据安全检查表检查结果,该矿山安全标志单元共有一般项 4 项, 符合 4 项,无否决检查项。
- 11)根据安全检查表检查结果,该矿山安全管理单元共有一般项 18 项, 18 项均符合,否决检查项 4 项,否决项符合要求。
- 12)风岭背高岭土矿二期工程 V4、V5 矿体建设尚存在一些问题需要进行完善,项目评价组对其提出整改建议后,矿山已对评价组提出的问题进行了相应的整改、完善。经复查,能满足安全生产要求。矿山今后应继续严格执行国家安全生产法律法规和行业标准、规范的规定,进一步落实和完善评价报告提出的安全对策措施,以促成企业长期安全生产。

综上所述,兴国县尚龙矿业有限公司风岭背高岭土矿二期工程 V4、V5 矿体露天开采扩建项目通过建设和试生产,开采现场符合国家安全生产法律 法规、规章、规范的要求,安全设施符合《兴国县云母高岭土加工厂风岭背 高岭土矿露天开采扩建项目安全设施设计》和《兴国县云母高岭土加工厂风岭背高岭土矿露天开采扩建项目安全设施设计变更》的要求。

评价结论: 兴国县尚龙矿业有限公司风岭背高岭土矿二期工程 V4、V5 矿体露天开采扩建项目安全设施符合安全设施竣工验收条件。

6. 评价说明

- 1)本评价报告基于并信赖委托方提供的有关证照及评价技术资料是真实、客观的。
- 2)本评价报告是基于本报告出具之目前该矿的安全生产状况,同时本报告并未对评价项目隐蔽工程的安全状况进行评价。各危险性最终评价结果是建立在各项安全预防措施有效落实的基础上。

7. 附件及附图

1) 附件

- (1) 安全评价委托书
- (2) 营业执照
- (3) 采矿许可证
- (4) 主要负责人及安全管理人员资格证
- (5) 特种作业人员资格证
- (6) 安全生产责任制、安全管理制度及安全操作规程目录
- (7) 成立安全生产领导小组文件
- (8) 矿山安全生产投入情况证明
- (9) 安全生产责任险保单
- (10) 应急预案备案表
- (11) 矿山救护协议
- (12) 应急演练记录
- (13) 整改建议
- (14) 整改回复
- (15) 整改复查
- (16) 安全设施设计审查意见
- (17) 评价人员与矿山管理人员合影

2) 附图

- (1)兴国县尚龙矿业有限公司风岭背高岭土矿 V4、V5 采场地质地形、矿区范围及开采现状图
- (2) 兴国县尚龙矿业有限公司风岭背高岭土矿 V4、V5 采场总平面布置 竣工图
 - (3) 兴国县尚龙矿业有限公司风岭背高岭土矿 V4、V5 采场开拓运输系

统基建终了竣工图

- (4) 兴国县尚龙矿业有限公司风岭背高岭土矿 V4、V5 采场排水系统基建终了竣工图
- (5) 兴国县尚龙矿业有限公司风岭背高岭土矿 V4、V5 采场总平面布置 竣工 A-A′、B-B′剖面图
 - (6) 兴国县尚龙矿业有限公司风岭背高岭土矿供配电系统竣工图



评价人员:谢继云、矿山安全管理人员:易德福、评价人员:曾祥荣



评价人员: 曾祥荣、矿山安全管理人员: 易德福